

会议纪要

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号：15

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.6.26
会议主持人	郭光禧		
会议主题： 现场安全、质量、进度管控资料			
上次会议问题落实情况： 上次会议问题是钢楼梯基础必须按图施工，提交施工前期施工资料到监理审核。 上次问题本周已解决。，钢构基础施工已完成。今天对施工单位进行质量与安全书面交底。			
本次会议内容： 施工单位： 一、信邦施工单位： 1、做好对施工人员进行防暑降温教育，使施工人员知道中暑症状。 2、遇高温、下雨和六级以上大风停止施工。 3、防暑降温用品已发放到个人手中。 4、夏季高温施工已做到合理安排作业时间，保证施工人员高温时休息。 5、遵守业主、监理对文明施工的要求:文明施工。 6、做好屋面护栏，总装车间屋面扶栏 10 天完。做好检修人行道施工准备工作。 二、陕西顺协盈施工单位： 1、做好对施工人员进行防暑降温教育，使施工人员知道中暑症状。 2、遇高温、下雨和六级以上大风停止施工。焊接施工时，附近配置灭火器。 3、遵守按照建设程序，隐蔽工程请业主与监理进行验收，验收合格后，才进行下道工序施工。过程施工资料会尽快提交监理审核。 4、遵守业主、监理对文明施工的要求:遵守高空安全文明施工，着装符合要求。			

监理：

本次会议为第十五次监理会议，现要求施工方做好以下要求：

1、请施工单位继续做好安全文明施工，加强安全文明管理力度，戴安全帽，穿工作服，现场材料归类，整齐堆放，场地卫生打扫干净，雨季防止雨水冲走垃圾，堵塞排水道。

做好对施工人员进行防暑降温教育，使施工人员知道中暑症状。

2、遇高温、下雨和六级以上大风停止施工。

3、焊接施工时，附近配置灭火器。

4、施工现场不能有吸烟的痕迹，请施工方管理人员加强对施工工人文明施工教育，杜绝此现象再发生。

5、施工管理人员要进一步加强施工质量管理，加强对于安全文明施工的管理，加强施工质量检查，及时清除质量安全隐患，临时用电要规范。。

6、施工资料必须与现场施工进度同步，不得滞后。

7、合理安排施工人员，加快施工进度，预防雨天影响进度计划，做好对施工人员进行防暑降温教育，使施工人员知道中暑症状。。

8、隐蔽工程必须先经监理验收合格后，才能进行隐蔽。

9、必须严格按施工图纸进行施工。

10、过程施工资料（附属工程：钢构、屋面扶栏，检修人行道等工程材料进场报验、过程资提交监理签字。）尽快提交到监理审核。

业主：

- 1、现场安全文明施工要严格按照吉利沃尔沃和监理相关规定执行。
- 2、吊装平台施工方上报工期计划，到场材料和隐蔽工程覆盖前，必须依规向监理单位报验，要有报验记录。合理安排施工力量，确保按期完成合同内容。
- 3、检修通道和护栏施工单位与钢楼梯施工单：上报工期计划，抓紧时间安排乙供材料的购买，合理安排施工力量，确保按期完成合同内容。
- 4、夏季施工要注意防暑降温，配备防暑降温药品，合理安排工作时间错开高温阶段，确保施工人员身心安全。当天的垃圾当天清理干净，天汽热要准备降温用品。

主送单位	信邦施工单位、陕西顺协盈施工单位		
抄送单位	台州杭泰电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2018.6.19

常州正衡电力工程有限公司
2018.6.19
签发人：梅收

