

会议纪要

工程名称: 浙江金刚汽车路桥V项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号: 18

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.7.17
会议主持人	郭光福		
会议主题: 现场安全、质量、进度管控资料			
上次会议问题落实情况: 1, 上次会议问题是钢楼梯必须按图施工, 提交施工过程资料到监理审核。已落实解决。已解决。 2, 要求施工单位按夏季高温施工安全专项方案执行。经反复检查, 已执行。 3, 预防 8 号台工作 (专题会议), 已落实。			
本次会议内容: 施工单位: 一、信邦施工单位: 1、总装车间扶栏安装完成。焊装车间就剩下东边一块未安装扶栏 (因与新建的厂房连接, 要不要做, 等待业主决定)。 2、本周四能完成生产车间的扶栏施工。 3、本周总装车间检修人行道能完成 (明天增加 4 名施工人员)。 4、夏季高温施工已做到按专项方案执行, 合理按排作业时间。 5、遵守业主、监理对文明施工的要求: 文明施工, 做好屋面成品保护工作。 二、陕西顺协盈施工单位: 1、本周五吊装生产车间的钢楼梯主件。 2、下周焊装车间开始制作钢楼梯。 3、下周分二组施工, 一组一生间车安装平台, 另一组在焊装车间制作钢楼梯。 监理: 本次会议为第十八次监理会议, 现要求施工方做好以下要求: 1、请施工单位继续做好安全文明施工, 加强安全文明管理力度, 戴安全帽, 穿工作服, 现场材料归类, 整齐堆放, 场地卫生打扫干净, 雨季防止雨水冲走垃圾, 堵塞排水道。 做好对施工人员进行防暑降温教育, 使施工人员知道中暑症状。 2、屋面扶栏与检修人行道施工, 在保证施工进度同时, 保证工程质量, 按图施工。 3、焊接施工时, 附近配置灭火器, 做好“三级安全文明”教育书面工作。			

- 4、钢楼梯工材对接必须开坡口，焊缝高度按图纸要求是8mm，焊缝不得有夹渣、咬边、汽孔，外观符合要求，除锈必须将锈除干净，经业主与监理验收后，方可刷油漆。
- 5、施工管理人员要切实加强施工质量管理，加强对于安全文明施工的管理，加强施工质量检查，及时消除质量安全隐患，临时用电要规范。
- 6、施工资料必须与现场施工进度同步，不得滞后。
- 7、合理安排施工人员，加快施工进度，预防雨天影响进度计划。
- 8、隐蔽工程必须先经监理验收合格后，才能进行隐蔽。
- 9、必须严格按施工图纸进行施工，同时做好屋面成品保护工作。
- 10、过程施工资料（附属工程：钢构、屋面扶栏，检修人行道等工程材料进场报验，过程资料提交监理签字。）尽快提交到监理审核。

业主：

- 1、现场安全文明施工要严格按照吉利沃尔沃和监理相关规定执行。
- 2、施工人员在施工时，屋面成品必须保护好。
- 3、检修通道和护栏施工单位：按工期计划，抓紧时间安排乙供材料的购买，合理安排施工力量，确保按期完成合同内容。
- 4、夏季施工要注意防暑降温，配备防暑降温药品，合理安排工作时间错开高温阶段，确保施工人员身心安全。当天产生的垃圾当天清理干净。
- 5、施工单位必须做好书面的“三级安全教育”质量技术教育。
- 6、钢楼梯施工必须按图纸及规范进行施工，保证按施工进度计划完成。

主送单位	信邦建设工程有限公司、陕西顺协盈建筑工程有限公司。		
抄送单位	台州杭泰电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2018.7.17

签发人：



监理工程例会会议签到表

工程名称：浙江金剛汽車路橋 V 項目基地 12MW 分布式光伏發電項目

日期 2018.7.17

[illegible]