

例会会议纪要

工程名：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏发电扶贫项目

编号：FSFP-ZHJL-002

会议地点	开关站会议室	会议时间	2017-12-05
会议主持人	王洪光	签到表附后	
会议主题：资料、进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 一、建设单位： 1、设计图纸第一时间审核，必须严格按照图纸规范规定施工。 2、材料、设备进场后收集资料抓紧报验。 3、现场施工加快施工进度，施工确保质量合格。 二、监理单位： 1、每周一举行召开监理例会，建设单位、施工单位相关管理人员需参加。 2、施工单位要尽快完善前期资料，该报审的报审，施工资料与工程实体要同步。 3、施工单位要按工期要求编写总进度计划，每周要有周进度计划；每周监理会施工单位汇报上周完成情况及下周计划；不能完成周进度计划时要找出偏差原因，采取纠偏措施； 4、施工单位一定要按施工工序进行报验，验收不合格时，不得进行下道工序施工； 5、施工单位所有进场原材必须进行报验，不合格的材料要清退出场； 6、施工单位在施工前要进行安全交底，并有交底记录；特殊工种要持证上岗，无证禁止操作。 7、每个施工点要做好安全文明施工的工作，安全警示牌、安全标识要悬挂。 8、现场施工严格按照冬季施工方案施工，做好保温措施。 9、现场施工严格按照设计图纸及国家现行相关规范强制性条文等进行施工，保质保量。 10、施工方做好施工记录及相关隐蔽影像资料，做签证依据。 11、上山进场车辆须证件齐全，杜绝外来无关人员进场，确保交通安全。 12、现场临时用电，确保用电安全。			

13、注意施工环境，保护现场施工人员的健康，做到安全文明施工。

三、总包单位：

- 1、施工机械、人员已到位；施工材料及设备部份已到货，未到货的已积极采购。
- 2、砼搅拌严格按配合比投料，浇筑完后要采取保温措施，现场悬挂配合比牌。
- 3、施工前期资料，过程资料，正在积极整理收集，尽快上报。
- 4、上山进场道路危险处悬挂安全标志牌。
- 5、施工人员住宿用电，确保用电安全。
- 6、严格按照冬季施工方案施工。
- 7、按照项目划分表报隐蔽检验批 跟施工同步上报。
- 8、各种材料及时送检。
- 9、现场电气、土建等材料挂标示牌。
- 10、具体施工作业出作业指导书。

四、需协调问题：

- 1、屏柜基础设计不合理，需解决。

监理项目部（章）



主送单位	上海坤尚能源投资有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团河南工程公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司滑县项目监理部	发文时间	2017-12-05

注 本文件一式三份。

监理例会

会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
曹红	中金国泰		13861264532
许光	正衡监理		13591961151
王端超	中国电建	施工科	18135713285
朱志晨	———		15333916662
朱永阳	———	现场负责人	18039999509
徐平			15939912366
刘文平	中国电建	总工	15937180237
孙崇阳	中国电建	资料员	15090085977
侯春杰	———	现场队长	15994097621
吴振东	正衡监理		15180053490