

例会会议纪要

工程名：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏发电扶贫项目

编号：FSFP-ZHJL-003

会议地点	开关站会议室	会议时间	2017-12-11
会议主持人	王洪光	签到表附后	

会议主题：资料、进度、质量、安全等事宜

上次会议问题落实情况：基本落实

本次会议内容：

一、第二周完成工作量：

- 1、光伏区支架安装 40 组（檩条、支架、横担全套组装）；
- 2、光伏区接地沟开挖 340 米
- 3、光伏区接地沟焊接 340 米
- 4、开关站电子设备间盘柜安装。

二、第三周工作计划：

序号	内容	施工日期
一	开关站	
1	土建工程	
	避雷针基础支模、钢筋绑扎、浇筑；	12.11-12.13
	室外电缆沟砖砌筑 100%；	12.11
	室外电缆沟圈梁浇筑 100%；	12.11-12.13
2	电气安装工程	
	高压室高压盘柜就位；	12.11-12.12
	站区接地网开挖；	12.11-12.12
	站区接地网焊接；	12.13-12.16
	二次盘柜接线；	12.11-12.17
二	光伏区	
1	土建工程	
	无	12.11-12.17
2	安装工程	
	支架安装 140 组（每天 18 组）；	12.11-12.17
	组件安装（每天安装 18 组）；	12.11-12.17

二、监理单位：

- 1、前期资料和施工过程资料报验抓紧报验。
- 2、场内投入机械、人员数量要满足施工要求。

3、土建施工要严格按冬季施工方案施工，保护好设备基础、砌筑基础，做好防冻措施。

4、4#塔处挂安全标示牌，确保进场车辆行驶安全。

三、总包单位：

1、地脚螺栓、隔离开关已到料场。

2、资料编号确定，尽快报审，过程资料及时跟上与施工同步。

3、冬季施工要严格按冬季方案执行，保证质量。

四、需协调解决问题：

1、SVG 技术资料、配套附件，工程前期资料、过程资料，在葛洲坝施工单位，请业主尽快解决。

2、逆变器无安装附件，无法安装。

3、汇流箱安装附件未到货，无法安装。

4、组件未到货，无法安装。

5、二次电缆未到货（不齐），11 面二次盘柜未到货。

监理项目部（章）：



主送单位	上海坤尚能源投资有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团河南工程公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司滑县项目监理部	发文时间	2017-12-11

注 本文件一式三份。

监理例会 会议签到表

[illegible]