

例会会议纪要

工程名：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏发电扶贫项目

编号：FSFP-ZHJL-004

会议地点	开关站会议室	会议时间	2017-12-18
会议主持人	王洪光	签到表附后	

会议主题：关于进度、质量、安全等事宜

上次会议问题落实情况：资料未报审齐全

本次会议内容：

一、第三周完成工作量：

1. 开关站电子设备间开始接线；
2. 高压盘柜开始安装；
3. 高压盘室填充墙砌筑；
4. 电缆沟制作电缆支架；
5. 电子设备间内开始回填；
6. 支架安装 3MW，780 组；

二、第四周工作计划：

序号	内容	施工完成日期	备注
一	开关站		
1	土建工程		
	电缆沟盖板制作	12. 20	
	电子设备间防静电地板安装	12. 24	
2	电气安装工程		
	SVG 安装	12. 22	
	接地变消弧线圈装置安装	12. 24	
	二次电缆敷设及接线	12. 24	
	开关站电气二次调试	12. 26	
	高压柜进线接线	12. 24	
二	光伏区		
1	土建工程		

	汇流箱基础制作	12. 19	
2	安装工程		
	支架安装	12. 20	2MWp
	组件安装	12. 24	2MWp
	逆变器、汇流箱安装	12. 24	2MWp
	高压电缆敷设	12. 23	
	防雷接地安装	12. 24	2MWp

三、监理单位：

- 1、近期资料报验中，隐蔽资料报验缺质量检验批验收记录。
- 2、各种材料、设备进场报验资料未报，前期所有资料收集后尽快报审。
- 3、光伏区组件进场前支架要整改调试完成。
- 4、逆变器、汇流箱、箱变尽快安装，电缆敷设尽快完成。
- 5、35KV 控制室地沟盖板制作不规范，要求施工单位尽快按施工规范有关要求整改。
- 6、站内盘柜接线、测试、耐压试验、系统调试抓紧进行，设备安装、接线加快完成。
- 7、现场施工要认真做好技术交底，或出具作业指导书严格按施工图纸施工。
- 8、加快进度的同时要确保质量合格。
- 9、现场施工确保人员安全。

四、总包单位：

- 1、组件未到货无法安装，预计本月 20 日到货。
- 2、支架整改、调整加快进度。
- 3、要求 12 月 26 日现场施工要具备并网发电条件。
- 4、开关站内盘柜接线及时整改完成。
- 5、现场施工所需材料及时到货。
- 6、地沟盖板施工及时整改，严格按规范施工。
- 7、保证人员分配到位，分工明确。
- 8、高压室、控制室照明抓紧施工。
- 9、消防、打井问题提前规划。
- 10、每天按照日计划完成工作量。
- 11、光伏区逆变器抓紧安装。

五、需协调解决问题：

- 1、组件未到货，无法安装；
- 2、二次电缆未到货（不齐），11面二次盘柜未到货。

监理项目部（章）：



主送单位	上海坤尚能源投资有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团河南工程公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司滑县 项目监理部	发文时间	2017-12-18

注 本文件一式三份。

