

例会会议纪要

工程名：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏发电扶贫项目

编号：FSFP-ZHJL-005

会议地点	开关站会议室	会议时间	2017-12-25
会议主持人	王洪光	签到表附后、监理部廉政告知书附后	

会议主题：关于进度、质量、安全等事宜

上次会议问题落实情况：基本落实

本次会议内容：

一、第四周完成工作量：

- 1.开关站内室内电缆沟、室外电缆沟、接地变兼站用变、SVG 基础，室内地坪物浇筑完成，高压室、主控室填充墙砌筑完成；
- 2.室内电缆沟盖板制作，室外电缆沟电缆支架制作；
- 3.主控室照明完成，二次盘柜安装完成，二次电缆敷设完成，二次接线完成 80%；
- 4.接地变、SVG 变压器高压试验完成；
- 5.开关站高低压电缆敷设、穿管完成，10KV 电缆终端、35KV 电缆终端制作 70%；
- 6.支架安装 3MW，组件安装 20 组；

二、第五周工作计划：

序号	内容	施工完成日期
一	开关站	
1	土建工程	
	电子设备间防静电地板安装	12. 27
	综合楼消防系统安装	12. 28
	站内接地环网焊接、设备接地焊接	12. 26
2	电气安装工程	
	配合厂家现场调试	12. 27
	开关站电气二次调试	12. 27
	做返送电准备	12. 28
	高压电缆头制作	12. 25

二	光伏区	
1	安装工程	
	支架安装 2MWp	12. 31
	组件安装 2MWp	12. 31
	逆变器、汇流箱安装 2MWp	12. 24
	3 区、4 区电缆敷设及接线	12. 31
	3 区、4 区高压电缆头制作	12. 27
	光伏区调试	12. 28
三	施工问题	
	组件到货 1488 块（只能安装 67 组）	

三、监理单位：

- 1、进度：12 月 30 日并网这个节点不容质疑，具体按施工方内部的节点要求去做。
- 2、光伏区支架、组件安装平整度不规范，直线度差、角度有偏差，及时整改调整。
- 3、光伏区施工人员未佩戴安全帽，要求现场施工人员必须佩戴安全帽。
- 4、开关站，控制室、配电室设备安装，严格按施工规范、施工图纸施工，不要出错。
- 5、控制室电缆敷设杂乱、配电室电缆沟沟盖板需整改，尽快整改完成。
- 6、现场施工技术员、质量员、安全员必须到现场。
- 7、资料：总包单位人员资质报验、材料设备报验、施工过程等资料及时报验。
- 8、现场施工确保人员安全，场地整平，现场垃圾清理，材料整理分类堆放整齐，做好安全文明施工。
- 9、希望各参建单位对监理人员执行廉政工作进行监督。详见监理部廉政告知书。

四、总包单位：

- 1、资料按实际时间上报与施工同步。
- 2、前期施工单位资料、尽快协调收集。
- 3、光伏区接线，设备调试 25 日、26 日、27 日三天调整完。
- 4、工期紧合理安排工作计划，重视质量问题，电缆敷设、接地焊接、支架组件安装，加快进度尽快完工保证工艺、质量、安全。
- 5、施工不合格的工序抓紧整改完成，严格按照规范要求施工。

- 6、设备厂家以到场，设备安装过程中存在问题、缺陷及时与厂家协调沟通解决。
- 7、组件安装色差要一致，排板布置好。
- 8、人力、物力、组织到位，合理安排人员、机械。
- 9、光伏区电缆能开挖的，尽快开挖施工完。
- 10、施工涉及到变更的尽快跟设计院联系沟通整改。
- 11、现场安全护栏做好，室内电缆沟要有临时盖板，室外电缆沟应有安全警示，施工危险区域要有警戒线，施工必须佩戴安全帽。
- 12、现场配备灭火器，安全落实到人。

五、需协调解决问题：

- 1、涉及前期施工单位葛洲坝施工资料，变更资料、详细计划工程量等，抓紧收集，望业主协调。

监理项目部（章）：



主送单位	上海坤尚能源投资有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团河南工程公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司滑县项目监理部	发文时间	2017-12-25

注 本文件一式三份。



国内最大的光伏电站监理单位国家行业标准

《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目监理部廉政告知书

致：上海坤尚能源投资有限公司（业主单位）

中国电建集团河南工程公司（承包单位）

方山县袁家甲村
13.53MWp 光伏扶贫

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻 发电 项目监理部，

受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。监督电话：

0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。现将我监理部工作纪律告知如下：

- 一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
- 二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
- 三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。
- 四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
- 五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。
- 六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
- 七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
- 八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
- 九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。

监理项目部：（章）

负责人：

日期：

业主项目部：（章）

负责人：

日期：

施工项目部：（章）

负责人：

日期：



Handwritten signature and date (2017.12.25) for the Owner Project Department.



监理例会

会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
曹红	中金国泰		13861264532
许光	正衡监理		13591961151
王端超	中国电建	施工科	18135713285
朱志晨	-----		15333916662
朱永阳	-----	现场负责人	18039999509
徐平			15939912366
刘文平	中国电建	总工	15937180237
孙崇阳	中国电建	资料员	15090085977
侯善杰	—	现场队长	15994097621
吴振东	正衡监理		15180053490