

例会会议纪要

工程名：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：FSFP-ZHJL-006

会议地点				开关站会议室		会议时间		2018-01-01	
会议主持人				王洪光		签到表附后、			
会议主题：关于进度、质量、安全等事宜									
上次会议问题落实情况：基本落实									
本次会议内容：									
一、第五周完成工作量：									
1、本项目于 2017 年 12 月 29 日顺利并网发电；									
2、开关站及 4 区箱变高压电缆制作电缆头完成									
3、开关站环网接地焊接、室外设备接地焊接完成；									
4、SVG 柜、集电线路柜、并网出线柜并网成功；									
5、配合厂家人员进行设备调试；									
6、二次调试；									
7、开关站及 4 区箱变电气做试验完成；									
8、防静电地板安装完成；									
9、消防安装完成 70%；									
10、避雷针安装完成 30%；									
11、4 区 1、2 汇并网发电成功；									
二、第六周工作计划：									
1、开关站电缆沟盖板消缺整改；									
2、避雷针安装完成；									
3、室内照明安装；									
4、挂电缆牌，做防火封堵；									
5、3 区、4 区、组件安装 200 组；									
6、开关站运维；									

三、监理单位：

- 1、现场施工用电不规范。
- 2、现场材料堆放杂乱，要求堆放统一。
- 3、开关站场地不平整，及时整平。
- 4、室外高压电缆沟进配电室处做临时封堵。
- 5、SVG、隔离开关、变压器做正式围栏。
- 6、配电室正式照明安装，换气扇安装。
- 7、带点区域应有正式标示牌。
- 8、控制室墙角孔洞做封堵，带电区域孔洞封堵，控制室应安装空调。

四、总包单位：

- 1、光伏区已打桩位部份位移。
- 2、光伏区红线范围未知。
- 3、檩条间宽度不一致。
- 4、组件安装平整度不美观。
- 5、材料堆放散乱。
- 6、挖机卸组件注意安全。

监理项目部（章）：



主送单位	上海坤尚能源投资有限公司		
抄送单位	中国电建集团河南工程公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018-01-01

注 本文件一式三份。

監理副主

会议签到表

[illegible]