

例会会议纪要

工程名：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：FSFP-ZHJL-007

会议地点		开关站会议室	会议时间	2018-01-10
会议主持人		王洪光	签到表附后、	
会议主题：关于进度、质量、安全等事宜				
上次会议问题落实情况：基本落实				
本次会议内容：				
一、第六周完成工作量：				
1、消防安装完成 100%；				
2、避雷针安装完成 70%；				
3、电缆沟盖板制作安装完成；				
4、挂电缆牌，做防火封堵；				
5、组件安装 132 组；				
6、累计发电量 6300KWh；				
二、第七周工作计划：				
1、避雷针安装完成 100%。				
2、开关站运维。				
3、开关站整改消缺完成。				
4、组件安装。				
三、监理单位：				
1、上山进场道路积雪要清扫到山下，清扫干净，防止路滑避免安全事故。				
2、进出场车辆行驶注意安全。				
3、光伏区道路及时清理积雪，在确保安全的前提下，及时抓紧安装组件。				
4、组件安装注意色差问题。				
5、现场生活区做好安全文明工作，用电规范。				
6、开关站做好运维工作。				
7、开关站需整改、消缺的抓紧整改。				
8、做好施工记录及相关隐蔽影像资料。				
四、总包单位：				

- 1、上周因连续下雪几天，无法施工，清扫道路积雪。
- 2、光伏区尽量清扫完积雪尽快施工。
- 3、施工确保安全，做好安全措施，安全第一。
- 4、春节前组件必须安装完 4MW。
- 5、组件安装做好安全、技术交底培训工作。
- 6、支架、组件安装人员尽快组织到场。

监理项目部（章）：



主送单位	上海坤尚能源投资有限公司		
抄送单位	中国电建集团河南工程公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018-01-10

注 本文件一式三份。

~~生理的~~

会议签到表

[illegible]