

未动工，动力电缆未敷设完）；

(9) SVG、接地变兼站用变、3区箱变、5面高压柜、26面盘柜全部投运；

(10) 支架安装完成 1101 组，完成率 48%；

(11) 组件安装 280 组、完成率 1.7MWp；

(12) 开关站—3 区箱变主电缆敷设完成；

(12) 电缆敷设及接线完成率 3%；

二、后续计划安排：

1、人员准备撤场，停工。

三、监理单位：

1、开关站避雷针高空作业施工，按高空作业指导书、严格按安全规范施工，施工人员佩戴安全带，安全员到位，消除安全隐患。

2、组件吊运，防止组件损坏，人员机械做到安全文明施工，规避分险，确保安全。

3、进场道路因雪后积雪结冰较滑，车辆进出场一定注意安全，佩戴防滑链，消除安全隐患，做到安全行驶，平安交通。

4、现场施工严格按冬季施工方案施工，。

5、施工方做好现场危险源分析及辨识，消除安全隐患，规避分险。

6、施工方做好冬季工人安全交底、培训工作，加强人员安全意识，做好应急预案工作。

7、现场施工必须达到安全施工条件，方可施工。

四、总包单位：

1、上周因雪后积雪未消，光伏区施工安全隐患较大，未施工。

2、开关站运维，安装避雷针，其它未施工。

3、现冬季施工，山上现场温度达到-20℃，积雪未消，融化又结冰，山上风大，施工条件差，安全风险系数高。

4、后续支架、组件施工安装，面临无法确保人员安全；工作效率降低，成本加大等问题。

5、现场施工达不到安全生产条件，不建议施工。

6、高空作业，避雷针安装，做好安全措施，注意安全。

7、光伏区组件吊运、散料，注意人员安全，做到安全文明施工。

8、光伏区边缘地带做好安全标示、警戒线，人员不允许靠近，规避安全风险。

五、需协调解决问题：

1、光伏区施工有积雪存在安全隐患，如施工安全风险大，工作效率低，成本大，需增加费用望业主协调。

监理项目部（章）：

主送单位	上海坤尚能源投资有限公司		
抄送单位	中国电建集团河南工程公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018-01-15

注 本文件一式三份。

監理副会

会议签到表

[illegible]