

3、施工资料及时报送我方进行审查。

4、新地块抓紧协调，给出施工方案，尽快施工。

四、业主单位：

1、到下周组件要安装完成 8MWp，进度要加快。

2、箱变基础要尽快施工完成，不要影响后续并网工作。

3、电缆敷设进度缓慢，需加快进度。

4、争取四月底所有工作完工，全额并网。

5、现场质量问题按监理下发的通知单严格整改，整改完及时报监理复查，如未及时进行整改完成将进行经济处罚。

6、发现问题及时沟通尽快解决，不要拖到最后，影响竣工验收。

五、施工单位：

1、综合楼门窗材料尽快进场，抓紧安装。

2、光伏区 5#、6#、7#、8#、9#区域划分，做一个现场桩位的统计情况，跟设计院及时沟通确定。

3、现场质量问题严格按照监理下发的通知单整改。

4、尽快留出会议室、办公室。

5、现场施工垃圾尽快清扫解决。

6、光伏区尽快做好安全措施。

7、打桩施工必须要有专职安全员。

六、需协调解决问题：

1、9#区施工用地尽快协调解决，给出施工方案。



监理项目部（章）：监理项目部

主送单位	上海坤尚能源投资有限公司		
抄送单位	中国电建集团河南工程公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018-03-26

注 本文件一式三份。

会议签到表

2018年3月26日

[illegible]