

例会会议纪要

工程名：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

签发：王学明
编号：FSFP-ZHJL-014

| | | | |
|--|--------|--------|------------|
| 会议地点 | 开关站会议室 | 会议时间 | 2018-04-02 |
| 会议主持人 | 王洪光 | 签到表附后、 | |
| 会议主题：关于进度、质量、安全等事宜 | | | |
| 本次会议内容： 一、上周工作汇报： （一）土建工程 1、开关站围墙砌筑 60%，大门砌筑 100%； 2、围墙抹灰 70%； 3、室内粉刷完成； 4、主控室、高压室、走廊灯具安装完成； 5、洁具安装 50%； 6、室内木门及锁具安装完成； 7、室外粉刷 40%； 8、打孔 346 个； 9、浇筑混凝土桩 392 个； 10、2#地块清表 2 天； 11、5 区、6 区箱变制作完成； （二）光伏区工程 1、支架安装 55 组，累计完成 1487 组，完成率 65%； 2、组件安装 410 组，累计完成 1481 组，完成率 65%； 3、接地焊接 360 米，累计完成 1250 米； 4、1 区电缆敷设完成，电气累计 1234 区全部敷设完成，1234 区 3*16，3*50，3*185，3*240 低压电缆展放完成； 5、累计并网 0.75MWp，完成率 5.5%； 二、本周工作计划 1、开关站围墙及大门抹灰完成； 2、综合楼室外粉刷完成； | | | |

- 3、备品备料室墙体砌筑；
- 4、打孔 420 个；
- 5、混凝土桩浇筑 420 个；
- 6、7、8 区箱变基础制作；
- 7、开关站道路浇筑；
- 8、6 区电气安装及电缆敷设；

三、监理单位：

- 1、施工确保施工质量：桩基施工钢筋笼制作规范，浇筑时要摆正，孔深要达到要求，砼浇筑振捣到位；电缆敷设，电缆沟沟底要清理干净整洁，电缆摆放整齐有序，扁铁接地焊接要严格按规范施工；做好施工技术交底工作，交底记录报我方审查。
- 2、做好安全用电工作，用电规范，做好施工电源线、连接设备的线路保护。
- 3、开关站电缆沟盖板未安装，前需设置安全警示标语、警戒线。
- 4、开关站、光伏区建筑垃圾及时清理。
- 5、施工场地物料堆放杂乱，要统一有序。
- 6、灭火器抓紧设置灭火器箱、挂钩、托架，做好防火工作。
- 7、开关站内带电设备围栏尽快到货安装。
- 8、隐蔽工程施工要及时报监理验收检查。
- 9、前期及现阶段工程资料尽快报送我方，施工、工程材料报审等。
- 10、合理安排人力、物力，所需材料及时到场，加快施工进度。

四、施工单位：

- 1、工期紧不能松懈，冲刺阶段，桩基施工加快施工进度；新场地场平尽快施工完成。
- 2、后续组件到货时间？需尽快到货，支架、组件最好同时进场，确保施工进度。
- 3、新地块明天进行放点，可以边放点边打孔。
- 4、资料将尽快报审，缺公司企业资质、供货商厂家资质，开工报告需总包提供。

六、需协调解决问题：

- 1、新地块图纸与设计院联系尽快出图。
- 2、桩基施工石头层打孔要求与设计协调确定深度。
- 3、5#、6#、7#、8#、9#区变更图纸需尽快落实解决。

监理单位(章):



| | | | |
|------|----------------|------|------------|
| | | | |
| 主送单位 | 上海坤尚能源投资有限公司 | | |
| 抄送单位 | 中国电建集团河南工程公司 | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2018-04-02 |

注 本文件一式三份。

