

6、污水处理、给水设备基础完成；

7、厂家到场后 1、2、3 区并网；

三、监理单位：

- 1、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。
- 2、截止目前各区逆变器、汇流箱安装数量统计报予我方。
- 3、支架、组件现场所需材料尽快安排到货。
- 4、组件安装，搬运组件时禁止施工人员在地上拖拉组件，造成组件边框损坏，提高施工人员材料保护意识。
- 5、6#区部分逆变器被开挖电缆沟土方掩埋，及时清理做好设备成品保护。
- 6、电缆敷设前做绝缘测试合格后方可敷设，电缆沟底清理干净，严格按图纸及规范施工。
- 7、桩基施工钢筋笼要放到位方可浇筑。
- 8、污水处理、给水设备基坑周围设置安全警戒线、安全标识，消除安全隐患。
- 9、进场工程材料、设备报审文件资料报予我方审查。
- 10、合理安排人力、物力，所需材料及时到场，加快施工进度，保质保量。

四、施工单位：

- 1、4 月 13 日完成所有桩基打孔工作。
- 2、下周一桩基混凝土浇筑必需完成。
- 3、本周末完成污水处理、给水设备安装。
- 4、桩基浇筑混凝土运输车辆做到用车规范，道路陡注意安全，确保安全可靠。
- 5、上山物料运输车辆注意安全消除安全隐患。
- 6、新地块桩基施工必须完成，及时安装支架组件。
- 7、支架、组件材料已确认发货，近日到场。
- 8、现场所需材料尽快到货，不要影响施工进度。
- 9、做好现场安全文明施工工作，该做安全措施的尽快落实，该清理的清理、整顿的整顿。
- 10、目前汇流箱已安装完成 21 台，逆变器安装完成 136 台。

监理项目部（章）

主送单位	上海坤尚能源投资有限公司		
抄送单位	中国电建集团河南工程公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018-04-09

注 本文件一式三份。

監理例示

会议签到表

2018年 4月 9 日

[illegible]