

2、抓紧时间补完未浇筑桩基，原计划 15 日完成所有支架、组件安装工作，因下雨两天，堵车一天，延期到 18 日必须施工完。

3、尽快统计所有剩余材料，统计缺少材料、配件数量。

4、现场脏乱差现象尽快消除，加快现场垃圾清理速度。

5、合理组织人员，抓紧时间赶工期。

6、安装完的组件排查自检，做到角度安装质量合格。

7、电缆埋设，工序工艺按设计及规范要求严格施工，埋设完做到场地平整。

8、资料尽快完善，所有质量证明文件要齐全。

9、配电室杂物垃圾及时清理打扫干净整洁。


10、电气操作必须两人以上施工，现场必须要有安全员。

11、现场临时用电要用电规范，电源、电线要做到安全保证，做好安全防范工作。

五、需协调解决问题：

1、现场支架材料缺失严重（货单显示已全部到场）；需尽快解决。

监理项目部（章）：



主送单位	上海坤尚能源投资有限公司		
抄送单位	中国电建集团河南工程公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018-05-14

注 本文件一式三份。

步理例会 会议签到表

2018年5月14日

[illegible]