

例会会议纪要

签发: 
编号: FSFP-ZHJL-020

工程名: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

会议地点	开关站会议室	会议时间	2018-05-22
会议主持人	王洪光	签到表附后、	
会议主题：关于进度、质量、安全等事宜			
本次会议内容：			
一、上周完成工程量：			
1.支架安装 0.7 组，累计完成 12.9MW；			
2.组件安装 0.4MWp，累计完成 12.9MWp；			
3.电气安装 0.4MWp,累计完成 12.3MWp；			
4、总发电 1033200 度；			
二、本周工作计划			
11.支架安装累计完成 13.53MW；			
2.组件安装累计完成 13.53MWp；			
3.电气安装累计完成 13MWp。			
三、建设单位：			
1、工程即将结束面临竣工验收阶段，工程自检工作抓紧开始做起来，确保合格。			
2、各项施工资料（前期资质规划方案、施工过程、各项质量报告验收等）整合整理工作准备好，做好验收准备工作。			
3、验收前竣工图若出不来。先多准备四五套完整的施工图以备验收。			
四、监理单位：			
1、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。			
2、现场剩余多少工程量，各项统一详细，排尾工计划报予我方。			
3、1×4 mm ² 电源线埋地必须穿保护套管，5 区电缆沟尽快开挖。			
4、光伏区垃圾清理材料回收，运输车辆必须合格证件齐全有效，不得超载，确保运输安全，多安排人员抓紧回收清理。			
5、开关站土建排查维修整改（天棚、地面、外墙面、静电地板、道路、沟盖板等），修正整改好后，做好成品保护工作。。			
6、阶梯地块防护，光伏区、开关站内缺陷排查，资料归档等事宜我方都已下发联			

系单（详情见编号为014、015、016 监理工作联系单），按要求尽快执行。

7、现场缺失材料构配件尽快到场，不要影响支架安装工作。

8、强制性条文执行检查记录尽快报予我方审核。

9、进出场车辆行驶，加强驾驶人员安全意识，禁止超速，遏制交通事故，做到安全行驶，平安交通。

10、加快进度，确保质量，如期完成工作目标。

五、施工单位：

1、土建工程排查整改，注意细节处理（室外地面、防水、窗台等）尽快完善，开关站综合楼内、控制室整改清理完善。

2、光伏区资料、土建资料、试验测试报告等尽快完善，做好验收前准备。

3、光伏区自检工作尽快进行。

4、跟设计院沟通图纸会审记录签字。

5、现场施工自检，安排人员配合，工作从现在就开始，列时间表进行检查。

6、资料：安装、电气、土建、总包项目部资料抓紧时间做出来。

7、现有完工资料（及电子版）明日下午，全部做出来上报监理审核验收。

8、涉及葛洲坝前期设计院资料，及核工业第五研究所设计院勘察设计等相关资料，所缺少的，尽快联系沟通解决。


9、强制性条文资料必须要齐全合格有效尽快做出来。

10、土建、电气安装，所有尾工计划今天下午排出来，尾工计划每天完成量统计数据每日上报。

11、现有所有完成施工资料目录，还缺少资料目录，统计表提供出来。

12、资金到位人员合理安排施工，确保施工进度。

监理项目部（章）



主送单位	上海坤尚能源投资有限公司		
抄送单位	中国电建集团河南工程公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018-05-22

注 本文件一式三份。

蓝阳例会 会议签到表

2012年5月22日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
刘安平	河南工程公司		15937180237
曹 磊	坤尚		13861264532
张 勇	河南工程	电气	13619851031
王洪光	马御岩路		1359196051
王世华	河南工程		
陈付君	土建		13903995957
孙 伯 峰	众志		13837421816
孙 敬 阳			15090085977
关 振 东	蓝阳建设		15180053440

7