

例会会议纪要

签发: 

编号: FSFP-ZHJL-022

工程名: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

会议地点	开关站会议室	会议时间	2018-06-04
会议主持人	王洪光	签到表附后、	
会议主题：关于进度、质量、安全等事宜			
本次会议内容：			
一、上周完成工程量：			
（一）开关站工程			
1、综合楼、备品备件室贴外墙砖；			
2、本周发电 265020 度，累计发电 1520400 度；			
（二）光伏区工程			
1、支架安装 0.2MWp，累计完成 13.5MWp；			
2、组件安装 0.3MWp，累计完成 13.5MWp；			
3、并网 12.5MWp,电气安装累计完成 13MWp；			
4、接地焊接 0.5MWp，累计完成 13.5MWp；			
二、本周计划：			
1、支架安装 0.03，累计完成 13.53MWp；			
2、组件安装 0.03MWp,累计完成 13.53MWp；			
3、电气安装完成 0.53MW，累计完成 13.53MWp。			
4、综合楼室内外粉刷。			
5、并网 13.53MWp。			
三、建设单位：			
1、项目整体讲目前还达不到验收要求，现场发现的不符合规范的，做的不够好的，尽快整改起来，要达到县政府竣工验收要求。			
2、安装方面工程，先提前整改，发现的问题及时解决；逆变器、汇流箱接线安装，工艺要符合设计及规范要求，质量合格，该整改的要整改。			
3、现场推进进度，尽快全额并网。			
4、现场收尾工作落实好，不要拖延，不得松懈。			
四、监理单位：			

- 1、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。
- 2、施工收尾阶段，按目标计划往前进行，不要懈怠，抢进度的同时，要确保质量。
- 2、光伏区垃圾清理、材料回收，不要在拖延，尽快清理。
- 3、施工要有质检员、技术人员在现场，施工技术交底到位，施工工艺规范，不要让工人盲目施工，导致工艺达不到要求质量不合格。。
- 4、进出场车辆行驶，加强驾驶人员安全意识，禁止超速，遏制交通事故，做到安全行驶，平安交通。
- 5、项目已进入尾工阶段，施工方排查现场问题，质量缺陷清单报予我方，排详细合理日期，逐条进行整改，做好收尾工作。
- 6、六月温度升高，做好工人防暑降温工作，合理安排作息时间。

五、施工单位：

- 1、支架、组件安装剩余 20 多组未装，22 个逆变器未并网，这两天会安装完成。
- 2、工程款会尽快拨下来，施工合理安排人员，积极的去做。
- 3、工程越到尾期，施工工艺，质量、安全文明，更应该要把握好做好。
- 4、电气施工：接线、安装、工艺必须要做好，确保质量。
- 5、要把会议精神、会议内容传达下去，执行下去，思想意识不能淡薄，施工不能放松。
- 6、汇流箱、逆变器、接线杂乱工艺不达标，这是要批评的地方，要及时整改。
- 7、花大力气下功夫去做，贵在执行，施工计划要保证，不能在延期，有计划要严格执行。
- 8、文明施工：现场白色垃圾、塑料袋薄膜、纸箱，到处都是，脏乱差，没有文明思想意识，要有标准，要尽快清理执行。
- 9、关于验收：光伏区、开关站施工质量必须合格，做到外观美观整洁，按标准尽快整改。
- 10、按下周具备验收条件标准，汇总一下排一个计划，严格执行。

监理项目部（章）：

主送单位	上海坤尚能源投资有限公司		
抄送单位	中国电建集团河南工程公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018-06-04

注 本文件一式三份。

会议签到表

2018年6月4日

[illegible]