

第一次工地例会纪要

工程名: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏发电扶贫项目

编号: FSFP-ZHJL-001

会议地点	施工项目部办公室	会议时间	2017 年 10 月 02 日		
会议主持人	张明				
会议主题: 关于施工中安全、质量、进度等事宜					
参会单位及人员: 建设单位: 张明 监理单位: 李锋伟 总包单位: 古传亮 王瑞超 效文平 张勇 刘畅					
会议内容: 建设单位: 张明: 1. 所有设备材料发货前做好准备工作, 并提交给建设单位和监理方 (如发货单等), 进场到货材料须应按施工标准及要求进行来料到货检验; 2. 现场工程进度及其他问题 (如发生突发状况、原施工方现场堆料等) 必须进行影像资料留底。 3. 总包单位应按其提供的设备到货日期表进行到货, 保证项目 10 月底前按期并网。 4. 总包单位 (河南电建) 需在 10.5 号前提交施工计划, 以横道图方式体现。 监理单位: 李锋伟: 1. 施工方开工前需将人员资质、单位资质、特种作业人员资质等资料及时报监理部进行报验, 特种作业人员必须持证上岗且不得出现违章指挥, 违规操作; 2. 施工前举行站班会, 施工前做好安全培训、三级安全教育记录及安全技术交底, 未经过安全培训及安全技术交底的施工人员不得进场作业; 施工过程中按照设计规范作业要求进行安全文明施工, 不得违规操作; 3. 禁止酒后作业; 施工人员进入施工现场必须戴安全帽, 并正确使用安全帽并扣好帽带; 施工现场需做好安全警示标识牌; 4. 进场材料、机械设备须及时进行报验, 同时要求总包方对现场的进场材料进行					

掌控及做好材料到货台账；进入现场机械做到机容机貌清洁，安全技术状况良好，安全防护装置齐全；

5. 总包单位（河南电建）需在 10.5 号前提交施工计划，以横道图方式体现；
 6. 每周工地例会召开时，总包方应提前上报上周工作情况，以周报形式进行上报；并从 10 月 3 日起开始上报每天的日报。
 7. 做好临舍安全供电、用电管理，避免事故发生；
 8. 尽快完善施工图纸完成图纸交付，形成图纸会审纪要。
 9. 施工过程中做好影像资料留底。
 10. 在施工过程中由业主方、监理方、总包方及施工单位相互配合，现场遇到问题及时提出，并协同监理单位及业主单位进行协调解决，同时施工过程中做好安全措施，保证质量统筹兼顾，合理安排，确保工程在 10 月底前完成并网发电。
- 总包单位：

1. 全力配合监理单位与建设单位，现场按规范要求施工。
2. 请业主方确认工程开工日期，以便填写开工报审。
3. 原施工单位遗留材料、机械设备、帐篷等占用现场场地，致使我方后期进场的材料、设备等无堆放区域，烦请业主方与原施工单位进行协调解决。

监理项目部（章）：



主送单位	中国电建集团河南工程公司		
抄送单位	上海坤尚能源投资有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 10 月 02 日

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。

第一次工地例会 会议签到表

[illegible]