

济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程

会议纪要

(第二期)



常州正衡电力工程监理有限公司

第二次会议纪要

工程名称:济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程

编号: ZHJL-WHH-HYJY-02

例会时间	2017 年 12 月 07 日	例会地点	施工现场
参加人员（签到表附后）	建设单位:	济南中联合国开新能源有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中设无锡机械设备工程有限公司	
	分包单位:	中绿能电力工程（天津）有限公司	
主持人	邓伟	记录整理	邓伟

前期施工存在部分不确定制约因素，导致项目施工进度相应停滞，会议召开相继顺延。

会议主题：本周施工安全、质量、进度事宜。

一、建设单位、监理单位对现场施工提出以下要求；

1、施工单位务必严格按照所上报施工进度计划进行每日施工完成量，确保施工进度符合所报完成节点。后续施工做好增派施工人员准备，可对现场工序进行交叉作业，同时施工推进整体施工进度。

2、鉴于近期将进行组件安装作业，会议严格要求屋面组件、材料不得集中、过量堆放。

3、监理方要求对简易爬梯每周进行检修、维护工作你单位存在拖延、不落实现象。本次会议再次重点提出，要求务必安排专人进行每周不定期检修、维护并及时填报相关检修记录。

4、组件吊运务必提前做好吊运准备工作，务必确保操作者人证相符，起吊作业必须严格按照起重机械安全操作规范要求进行。起吊区域做好安全警示防护确保起吊作业顺利进行。

5、施工完成工序务必进行及时报验，未报验或验收不合格私自进行后续工序施工，造成返工及一切不良后果责任由事故单位自行负责。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 12 月 07 日

会议签到表

会议名称		第二次监理例会	
会议时间		2017 年 12 月 07 日	
会议地点		施工现场	
序号	姓名	公司/单位	联系电话
1			
2	张成	正衡监理	15117007969
3			
4	王军洋	中承元	1515222418
5	何文峰	中承元电力工程	18553468027
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			