

旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

会议纪要

(第二期)

常州正衡电力工程监理有限公司



第二次会议纪要

例会时间	2017 年 10 月 29 日	例会地点	现场会议室
参加人员（签到表附后）	建设单位:	大冶旭昊新能源有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	无锡天诚新能源发展有限公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏

一、监理及建设单位

- 1、高空作业时有施工人员不佩戴安全帽，第一次警告往后就直接罚款处理。
- 2、迪峰因搭设了钢梯，以后每周要记得做一次安全检查，并形成安全检查记录。
- 3、各单位在施工用电上要注意安全，不允许线缆不接插头直接插在插座内取电，在后续施工中如若再次发现此类事件将进行罚款处理。
- 4、屋面施工中要做到安全文明施工，施工中产生的垃圾及废料要及时清理干净，不得堆积在屋面上。
- 5、商品混凝土要有检测报告及合格证；吊车、叉车人员的作业证。
- 6、加固单位要尽快确定下来进场施工，不能影响施工进度。
- 7、外线的初设评审也要尽快落实到位，不能一直没有进展。

二、施工单位

（迪峰）

- 1、1#屋面夹具安装 55%，支架安装 15%，
- 2、所需相应支架要及时到货，避免影响施工进度。

（铜都）

- 3、所需夹具下周一（10 月 30 日）发货，预计周三（11 月 1 日）到货，到货后就可以开始施工。
- 4、到货量（总计）：夹具：95%，支架：24%，高压电缆：（3x70）95%，（3x120）92%，低压电缆：（ 3x70）90%，（ 3x120）20%，（ 3x150）17%，（ 3x185）30%，光伏电缆：41%，组件到货 17%，边压 35%，中压 58%。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 10 月 29 日

会议签到表

会议名称		第二次经理会议	
会议时间		2017年10月29日17:00时	
会议地点		配场办公室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	陈鹏	亚衡 经理	17006420840
2	李浩如	大冶 旭昊	18306872513
3	王少军	无锡天诚	18735453644
4	廖益批	无锡天诚	15062520667
5	张五	无锡天诚	18861507217
6	高根成	无锡天诚	18252199586
7	田安书	铜都	15872723145
8	戴奇	迪峰	18796574888
9	董新成	无锡天诚	18252260761
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			