

旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

# 会议纪要

(第五期)

常州正衡电力工程监理有限公司



第五次会议纪要

工程名称:旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-DF-HY-05

|              |                  |                |       |
|--------------|------------------|----------------|-------|
| 例会时间         | 2017 年 11 月 27 日 | 例会地点           | 现场会议室 |
| 参加人员 (签到表附后) | 建设单位:            | 大冶旭昊新能源有限公司    |       |
|              | 监理单位:            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |       |
|              | 总包单位:            | 无锡天诚新能源发展有限公司  |       |
| 主持人          | 陈鹏               | 记录整理           | 陈鹏    |

## 一、监理及建设单位

迪峰

- 1、逆变器支架焊接结束后防腐防锈不到位, 很多切割面都未做防腐防锈处理, 已经完成的逆变器支架必须全部重新检查一遍, 做好防腐防锈。
- 2、组件散料后直接将组件背板置于支架上面, 处理不当必定会对组件背板造成划伤, 以至于带来不可避免的损失。

铜都

- 3、组件在安装时发现个别施工人员搬运组件时存在着错误的操作, 导致组件玻璃面出现较大划伤。
- 4、接地扁铁要求不能直接与彩钢瓦屋面接触, 焊接时与焊接后的焊渣清理干净并集中收集, 防腐防锈做到位。
- 5、施工人员在安装 MC4 插头时未紧固到位, 要求将已经安装好的 MC4 插头进行逐一检查并紧固到位。
- 6、各施工队还要继续加强对施工人员的施工文明安全教育。

业主

- 7、要求 12 月 1 日前迪峰与铜都外线进场施工并上报进度计划; 如若未按时进场施工将对你方 (总包方) 进行罚款处理, 致使工期延误造成的一切损失由你单位负责承担。
- 8、要求 12 月 10 日前迪峰与铜都所有的汇流箱至箱变的电缆敷设完成。
- 9、要求本周内结束所有的屋面工程。

## 二、施工单位工作汇报

迪峰

- 1、组件已安装完成 47%; 光伏线缆敷设完成 40 %; 桥架安装完成 90%; 逆变器全部安装完成。

## 铜都

1、组件安装完成 90%；桥架安装完成 90%；光伏线缆全部敷设完成；逆变器制作完成 40 个；接地扁铁焊接完成 30%；一、二次预制舱吊装完成。

### 下周计划

迪峰：1#屋面组件全部安装完成；光伏线缆全部敷设完成；接地扁铁焊接完成 50%；汇流箱支架开始制作。

铜都：接地扁铁焊接全部完成；组件、桥架全部完成；组串接地完成 50%；逆变器安装完成；汇流箱支架制作完成；开始破路埋管。

设备到货计划：汇流箱 25 号已发货（因走物流无法确定具体到货时间）；5 台箱变和所有的开关柜本月 30 日发货，预计 12 月 3 日左右到货；二次设备 27 日已发货。

### 材料到场情况（迪峰、铜都）

|                                        |
|----------------------------------------|
| 组件实际总计 6.7MW，累计到货 6.7MW，占总体 100%；      |
| 夹具总计 100417 套，累计到货 100417 套，占总体 100%；  |
| 支架总计 16604 米，累计到货 16604 米，占总体 100%；    |
| 光伏线总计 102000 米，累计到货 102000 米，占总体 100%； |
| 交流电缆总计 13552 米，累计到货 13552 米，占总体 100%；  |
| 桥架总计 4205 米，累计到货 4205 米，占总体 100%；      |
| 逆变器总计 118 台，累计到货 118 台，占总体 100%；       |
| 汇流箱总计 31 台，累计到货 0 台，占总体 0；             |
| 一、二次设备（预制舱）总计 4 台，累计到货 4，占总体 100%；     |
| 箱变总计 6 台，累计到货 0，占总体 0；                 |
| 一次设备总计 10 台，累计到货 0 台，占总体 0；            |
| 二次设备总计 14 台，累计到货 0 台，占总体 0；            |

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 11 月 27 日

# 会议签到表

| 会议名称 |     | 总经理会议              |             |
|------|-----|--------------------|-------------|
| 会议时间 |     | 2017年11月27日 17:00时 |             |
| 会议地点 |     | 现场办公室              |             |
| 序号   | 姓名  | 公司/单位/职务           | 联系电话        |
| 1    | 陈刚  | 正衡 经理              | 17006420840 |
| 2    | 陈刚  | 正衡 经理              | 13349976669 |
| 3    | 何国安 | 东度建设               | 15772723145 |
| 4    | 张丑  | 天诚新能源              | 18861507217 |
| 5    | 郑伟琦 |                    | 15861922088 |
| 6    | 李春  | 无锡天诚               | 1825226701  |
| 7    | 詹益凯 | 无锡天诚               | 15062520667 |
| 8    | 王少军 | 无锡天诚               | 18735453644 |
| 9    | 曹银  | 无锡天诚               | 18252199586 |
| 10   |     |                    |             |
| 11   |     |                    |             |
| 12   |     |                    |             |
| 13   |     |                    |             |
| 14   |     |                    |             |
| 15   |     |                    |             |
| 16   |     |                    |             |
| 17   |     |                    |             |
| 18   |     |                    |             |
| 19   |     |                    |             |
| 20   |     |                    |             |
| 21   |     |                    |             |
| 22   |     |                    |             |