

旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

会议纪要

(第五期)

常州正衡电力工程监理有限公司



第五次会议纪要

例会时间	2017 年 11 月 27 日	例会地点	现场会议室
参加人员（签到表附后）	建设单位:	大冶旭昊新能源有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	无锡天诚新能源发展有限公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏
一、监理及建设单位 迪峰 1、逆变器支架焊接结束后防腐防锈不到位，很多切割面都未做防腐防锈处理，已经完成的逆变器支架必须全部重新检查一遍，做好防腐防锈。 2、组件散料后直接将组件背板置于支架上面，处理不当必定会对组件背板造成划伤，以至于带来不可避免的损失。 铜都 3、组件在安装时发现个别施工人员搬运组件时存在着错误的操作，导致组件玻璃面出现较大划伤。 4、接地扁铁要求不能直接与彩钢瓦屋面接触，焊接时与焊接后的焊渣清理干净并集中收集，防腐防锈做到位。 5、施工人员在安装 MC4 插头时未紧固到位，要求将已经安装好的 MC4 插头进行逐一检查并紧固到位。 6、各施工队还要继续加强对施工人员的施工文明安全教育。 业主 7、要求 12 月 1 日前迪峰与铜都外线进场施工并上报进度计划;如若未按时进场施工将对你方（总包方）进行罚款处理，致使工期延误造成的一切损失由你单位负责承担。 8、要求 12 月 10 日前迪峰与铜都所有的汇流箱至箱变的电缆敷设完成。 9、要求本周内结束所有的屋面工程。 二、施工单位工作汇报 迪峰 1、组件已安装完成 47%；光伏线缆敷设完成 40 %；桥架安装完成 90%；逆变器全部安装完成。			

铜都

1、组件安装完成 90%；桥架安装完成 90%；光伏线缆全部敷设完成；逆变器制作完成 40 个；接地扁铁焊接完成 30%；一、二次预制舱吊装完成。

下周计划

迪峰：1#屋面组件全部安装完成；光伏线缆全部敷设完成；接地扁铁焊接完成 50%；汇流箱支架开始制作。

铜都：接地扁铁焊接全部完成；组件、桥架全部完成；组串接地完成 50%；逆变器安装完成；汇流箱支架制作完成；开始破路埋管。

设备到货计划：汇流箱 25 号已发货（因走物流无法确定具体到货时间）；5 台箱变和所有的开关柜本月 30 日发货，预计 12 月 3 日左右到货；二次设备 27 日已发货。

材料到场情况（迪峰、铜都）

组件实际总计 6.7MW，累计到货 6.7MW，占总体 100%；

夹具总计 100417 套，累计到货 100417 套，占总体 100%；

支架总计 16604 米，累计到货 16604 米，占总体 100%；

光伏线总计 102000 米，累计到货 102000 米，占总体 100%；；

交流电缆总计 13552 米，累计到货 13552 米，占总体 100%；

桥架总计 4205 米，累计到货 4205 米，占总体 100%；

逆变器总计 118 台，累计到货 118 台，占总体 100%；

汇流箱总计 31 台，累计到货 0 台，占总体 0；

一、二次设备（预制舱）总计 4 台，累计到货 4，占总体 100%；

箱变总计 6 台，累计到货 0，占总体 0；

一次设备总计 10 台，累计到货 0 台，占总体 0；

二次设备总计 14 台，累计到货 0 台，占总体 0；

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 11 月 27 日

会议签到表

会议名称		总经理会议	
会议时间		2017年11月27日 17:00时	
会议地点		现场办公室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	陈刚	正衡管理	17006420840
2	陈刚	大冶矿业	13349976669
3	何国安	东康建设	15772723145
4	张丑	天诚新能源	18861507217
5	郑学琦		15861922088
6	李春	无锡天诚	1825226701
7	詹益凯	无锡天诚	15062520667
8	王少军	无锡天诚	18735453644
9	曹银	无锡天诚	18252199586
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			