

旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

会议纪要

(第八期)

常州正衡电力工程监理有限公司



第八次会议纪要

例会时间	2017 年 12 月 17 日	例会地点	现场会议室
参加人员（签到表附后）	建设单位:	大冶旭昊新能源有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	无锡天诚新能源发展有限公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏

一、监理及建设单位

- 1、箱变和一、二次设备接地扁铁焊接后做好防腐防锈，回填结束后将外露扁铁刷黄绿油漆
- 2、桥架开孔穿过得电缆要做保护套，防止电缆造成破皮。
- 3、迪峰接地扁铁部分地方未架空处理，直接将扁铁放置在屋面彩钢瓦上。
- 4、所有的调试试验都要出具调试方案。
- 5、屋面在进行汇流箱和逆变器接线时要注意防火。

业主

- 6、要求相关单位号前完成外线通讯调试，电缆敷设，计量表安装，定值报告出具。预制舱调试 21 号结束。
- 7、购售电合同相关材料要在 12 月 18 日报送相关单位。
- 8、建议 21 号供电公司进行验收，22 号并网送电。

二、施工单位工作汇报

迪峰

- 9、逆变器和汇流箱接线未完成。
- 10、箱变高压电缆头未制作。

铜都

- 11、箱变高压电缆头未制作。
- 12、部分汇流箱和逆变器接线未完成。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 12 月 17 日

会议签到表

会议名称		第11次逆理例会	
会议时间		2017年12月17日15:00时	
会议地点		现场办公室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	张明	正德 总理	17606420840
2	陈子田	天诚 赵星	13349976669
3	王少军	无锡天诚新能源	18735453644
4	李益机	无锡天诚	15062520667
5	程航民	外线	18872744044
6	李孝	无锡天诚新能源	18252260701
7	张立	天诚新能源	18861507217
8	郑荣莉		15861922088
9	高银	天诚新能源	18252199586
10	白国安	无锡东度	15972723145
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			