

旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

会议纪要

(第六期)

常州正衡电力工程监理有限公司



工程名称:旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-DF-HY-06

例会时间	2017 年 12 月 03 日	例会地点	现场会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	大冶旭昊新能源有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	无锡天诚新能源发展有限公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏

一、监理及建设单位

- 1、总包需将新的施工进度计划按照业主对施工进度的要求上报。
- 2、各项的施工资料也要再跟进。
- 3、屋面天沟中有较多的废弃物要及时清理干净，并做好现场的文明施工。
- 4、组件在吊运过程中要注意安全，以及在堆叠摆放时要整齐有序。
- 5、确定外线进场施工日期并将施工进度计划上报我监理部。

业主

- 6、控制电缆的购买要及时确定生产厂家；同时厂家调试人员要及时沟通协调前来调试。
- 7、12 月 10 日前要将厂区高压侧电缆敷设并调试完成；预制舱内设备安装完成，开关柜单体调试完成。
- 8、预制舱至 T 接点电缆敷设完成，通讯电缆敷设完成。
- 9、铜都箱变接地若采用焊接在厂家原有的钢柱上，提前测量好接地电阻（ 1Ω 以下）并通知项目部相关人员在现场见证拍照。
- 10、并网各项手续要继续跟进完成。

二、施工单位工作汇报

迪峰

- 1、1#屋面组件安装完成 70%，光伏线缆敷设完成 40%，接地扁铁焊接完成 30%；
- 2#屋面支架安装完成 80%。

铜都

- 2、逆变器和汇流箱支架全部安装完成，接地扁铁全部焊接完成，箱变接地焊接完成 50%。

下周计划

迪峰：组件、汇流箱安装完成。

铜都：汇流箱安装完成，电缆敷设完成。

材料到场情况（迪峰、铜都）

组件实际总计 6.7MW，累计到货 6.7MW，占总体 100%；

夹具总计 100417 套，累计到货 100417 套，占总体 100%；

支架总计 16604 米，累计到货 16604 米，占总体 100%；

光伏线总计 102000 米，累计到货 102000 米，占总体 100%；；

交流电缆总计 13552 米，累计到货 13552 米，占总体 100%；

桥架总计 4205 米，累计到货 4205 米，占总体 100%；

逆变器总计 118 台，累计到货 118 台，占总体 100%；

汇流箱总计 31 台，累计到货 31 台，占总体 100%；

一、二次设备（预制舱）总计 4 台 ，累计到货 4，占总体 100%；

箱变总计 6 台，累计到货 0，占总体 0；

一次设备总计 10 台，累计到货 0 台，占总体 0；

二次设备总计 14 台，累计到货 8 台，占总体 60%；

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 12 月 03 日

会议签到表

会议名称	监理例会会议		
会议时间	2017年12月3日 11:00时		
会议地点	现场办公室		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	陈鹏	正副经理	17006420840
2	陈向东	大冶湖美	13349976661
3	白国东	东康建设	15972723145
4	张五	天诚新能源	18861507217
5	程朝民	外线建设	18872740044
6	王少军	无锡天诚新能源	18735453644
7	高根江	无锡天诚新能源	18252199586
8	詹益松	无锡天诚	15062520667
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			