

旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

会议纪要

(第四期)

常州正衡电力工程监理有限公司



第四次会议纪要

例会时间	2017 年 11 月 19 日	例会地点	现场会议室
参加人员（签到表附后）	建设单位:	大冶旭昊新能源有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	无锡天诚新能源发展有限公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏

一、监理及建设单位

- 1、逆变器支架焊接时焊接点必须满焊，焊接结束后按要求先刷两遍底漆再刷防锈漆。
- 2、组件在屋面必须 2 人合作进行搬运，对以后发现 1 人背或肩扛搬运组件的行为将进行罚款处理和对该施工人员进行辞退处理。
- 3、组件吊运时禁止悬停在施工人员头顶上方，屋面不允许堆放过多未拆箱组件。
- 4、施工人员在安装组件时不允许将施工工具放置在组件表面，更不允许踩、踏组件，安装完成后的组件表面杂物要清理干净。
- 5、屋面施工中要做到安全文明施工，施工中产生的垃圾及废料要及时清理干净，不得堆积在屋面上，施工材料堆放要和施工产生的垃圾区分。
- 6、要求迪峰施工在 11 月 30 日前完成屋面的光伏安装施工，具备输出送电条件。
- 7、要求总包与设备厂家尽快沟通、协调预制舱及内部设备在 11 月 25 日前发货，11 月 28 日前到货完成吊运安装。
- 8、要求总包尽快开始外线的施工，合理安排施工进度安排，确保整体施工进度正常进行。
- 9、要求总包加快相关手续的办理。

二、施工单位工作汇报

迪峰

- 1、1#屋面组件安装完成 20%，支架安装完成 68%，逆变器、汇流箱支架制作完成 50%，桥架完成 50%；2#屋面桥架完成 30%。
- 2、一、二次设备基础浇筑完成。

铜都

- 1、箱变基础、一、二次设备基础全部完成浇筑。

2、组件全部吊运完成，桥架安装完成 75%，光伏线缆敷设 80%。

下周计划

迪峰：1#屋面支架、桥架全部安装完成；组件安装完成 50%；2#屋面桥架完成 70%；逆变器、汇流箱支架全部制作完成，加固完成。

铜都：组件安装完成 30%。

设备到货：汇流箱和一台箱变 23 号左右到货。

材料到场情况（迪峰、铜都）

组件实际总计 6.7MW，累计到货 4.2MW，占总体 63%；

夹具总计 100417 套，累计到货 83972 套，占总体 84%；

支架总计 16604 米，累计到货 16604 米，占总体 100%；

光伏线总计 102000 米，累计到货 63000 米，占总体 61%；

交流电缆总计 13552 米，累计到货 3067 米，占总体 23%；

桥架总计 4205 米，累计到货 4205 米，占总体 100%；

逆变器总计 118 台，累计到货 118 台，占总体 100%；

汇流箱总计 31 台，累计到货 0，占总体 0；

一、二次设备（预制舱）总计 4 台，累计到货 0，占总体 0；

箱变总计 6 台，累计到货 0，占总体 0；

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 11 月 19 日

会议签到表

会议名称		监理例会会议	
会议时间		2017 年 11 月 19 日 17:00 时	
会议地点		现场办公室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	张朋	正顺监理	17006420840
2	张白书	天诚新能源	13349976661
3	张五	天诚新能源	18861507217
4	张银沙	天诚新能源	18252199586
5	张益批	天诚	15062520667
6	王少军	天诚新能源	18735453644
7	董贵	天诚新能源	18252260701
8	戴章	迪峰施工	18796574888
9	白安	东度建设	15972723145
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			