

 正衡监理 Zhengheng Supervision	项目名称	滕州优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

项目名称：滕州优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目



会议地点	滕州项目会议室	会议时间	2017 年 11 月 03 日
会议主持人	常庆斌	会议签到表附后	

会议主题：工程进度、质量、安全事项。

会议内容：

一、施工单位：

- 1、3 号厂房屋顶支架安装完成。
- 2、2 号厂房屋顶支架安装完成。
- 3、1 号厂房屋顶支架安装完成 30%。
- 4、1 号厂房屋顶除锈完成，喷漆完成 50%。
- 5、箱变基础开挖 5 个。
- 6、1 号厂房屋顶加固工程完成。
- 7、计划下周 3 号厂房屋顶组件安装完成 60%。
- 8、计划下周 1 号喷漆完成，支架安装完成。
- 9、计划下周 5 个箱变基础做完。
- 10、计划下周开关站基础开挖，垫层完成。
- 11、希望电气材料及土建材料尽快到场。
- 12、开关站开挖破碎事项需要业主协调。

二、监理单位

- 1、3 个厂房的脚手架要加固。



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	滕州优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目
文件名称	会议纪要

- 2、施工单位的前期资料要尽快上报。
- 3、施工单位材料、构配件进场资料要尽快上报。
- 4、刚进场的施工机械及其相关的操作人员的资质证明要及时报审。
- 5、施工单位全部人员必须要签定安全技术交底。
- 6、安全技术交底方案要执行。
- 7、工程进度计划要尽快上报。
- 8、各施工区域的安全问题要责任到人，落实到位。
- 9、对于违反安全规章制度的人员，要坚决的进行相应的处罚措施。

现场开会情况



主送单位	滕州优上新能源有限公司 四川信美电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 11 月 03 日

监理例会会议签到表

时间: 2017年11月03日

[illegible]