

监理例会会议纪要

工程名称：科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KHKG-JLLH-002

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 10 月 25 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	严卫忠
建设单位	溧阳市优科能源有限公司	参加人员	赵云
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	参加人员	严卫忠、朱薛杰
总包单位	羲和太阳能电力有限公司	参加人员	王丹、樊亮
会议议题	施工安全、质量、进度相关事宜		

一、上周工程进度：

- 1、组件安装 350 块；
- 2、铸造车间光伏电缆敷设完成，桥架安装完成 90%；汇流箱安装完成；
- 3、支架安装全部完成；
- 4、箱变基础接地施工完成 70%。

二、现场安全：

- 1、屋面临边施工安全需加强管理；
- 2、上屋顶爬梯拐弯处需添加立柱；
- 3、现场施工人员安全防范意识需加强，杜绝吸烟、正确佩戴好安全帽，组件吊装时，需人员全程监督；
- 4、现场临时用电需规范。

三、工程质量：

- 1、隐蔽工程施工需提前报验；
- 2、组件安装时接线插头需固定在背板后面，不能裸露在外，以防淋雨受潮漏电；
- 3、组件安装时必须安装两个双刺垫片，统一安装在上端；
- 4、电气施工人员必须按电气规范要求进行施工。



四、工程进度：

- 1、逆变器、高低压电缆、一二次设备等物资确定到货时间；
- 2、根据施工现场安装情况，进展不明显，需添加施工人员；
- 3、铸造车间浇路事宜需跟厂方沟通协商，确定施工时间；
- 4、设备试验需提前准备；
- 5、一二次电气图需抓紧出具；
- 6、所有设备技术协议需尽快提供；
- 7、工程资料需抓紧完善，尽量与工程同步。

科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目监理部整理

2017-10-25

