

监理例会会议纪要

工程名称：科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KHKG-JLLH-005

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017 年 11 月 16 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	严松贤
建设单位	溧阳市优科能源有限公司	参加人员	苏宪彬、赵云
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	参加人员	严松贤、朱薛杰
总包单位	羲和太阳能电力有限公司	参加人员	王丹、樊亮、沈磊、侯亚明
会议议题	1、工程进展概况；2、安全隐患与要求；3、并网前的准备工作。		
一、工程进展概况 1、屋面组件、逆变器、汇流箱全部安装完毕。 2、组件串联进行开路电压检测并记录，剩 13 组明天上午检测完毕。 3、盘柜、箱变接线完成。 4、桥架开始进行盖板工作。 二、质量、安全要求 1、现场爬梯较为陡峭，施工人员上下屋面的过程中需格外小心，对自己安全负责。 2、明后天即将并网，并网后柜体等电气元件都将带电，要求施工人员在后续施工中注意用电安全。 3、总包方在并网后需拟出一份防腐措施方案，留作后续运维接手使用。 4、对现场各项进行查缺补漏工作。 5、对缺失的备品备件进行补发。 6、并网之后遗留工作量准备工作必须进行。 7、屋面上存在问题必须继续整改到位。 三、并网前的准备工作 1、16 号下午 02:00 并网，并网前需准备好配合的人员、图纸、工具，避免疏漏。 2、准备好并网前的工程资料。 3、明天上午继续查漏补缺，及时修整。			



- 4、控制室内卫生必须及时清理干净。
- 5、启动方案必须明天上午上班八点半之前上报项目监理机构和建设单位审核。
- 6、第三方测试报告必须及时提供到现场，待检测。
- 7、各个相关厂家技术人员明天上午必须到现场，上午 10:30 召开并网启动会。

科华控股屋顶 3.424 分布式光伏发电项目监理部整理

2017 年 11 月 16 日



会议签到表

会议内容	监理例会	会议地点	工地会议室
		会议时间	2017.11.15 18:00
主持人	王松贤	记录人	朱祥杰
人员签到			
王松贤 徐世 沈东 林宝川 赵云 林宝 王松贤 朱祥杰			

