

会 议 纪 要

工程名称：东阳光茂新能源有限公司 5MWp 分布式光伏发电项目

编号：

签发：任仲峰

会议地点	施工现场	会议时间	2017 年 12 月 7 日
会议主持人	赵红武		
会议主题： 监理例会			
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议内容：业主单位： 1、现场支架、组件安装完成，施工单位拿出详细后续施工安排计划。 2、现场安全问题，由于天气原因导致彩钢屋顶湿滑，施工注意职工人员安全。 3、现场质量问题，存在问题在监理督促检查下进行整改。 4、工期严重滞后，总包单位排布出进度计划。 5、总包单位资料报审即使报审，前期遗留报审资料三天内补齐，监理进行审核。 6、进场材料和安装工序报验及时进行。监理单位： 安全问题 1、施工人员安全帽未佩戴及佩戴不规范问题，要求总包单位做好施工人员安全技术交底工作。 2、施工人员上下班及施工途中上下爬梯安全。施工现场，总包单位和我单位按时进行安全排查，消除安全隐患。 质量问题 1、你单位及时进行工序报验，工序未进行报验，我单位未验收进行下一道工序，出现问题总包单位承担全部责任。 2、现场材料、设备进场及时通知我单位进行检验。相关资料（厂家资质、出场检测报告、合格证等）进行报审。 3、我单位发出通知单及时整改回复。整改完进行自检，然后通知我单位进行验收，验收后进行下一道工序。 总包单位： 1、工程进度款问题。			
主送单位	江苏鸿盛电气工程有限公司施工项目部		
抄送单位	东阳光茂新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2017 年 12 月 7 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

