

会议纪要

工程名称：东阳光茂新能源有限公司 5MWp 分布式光伏发电项目

编号：

会议地点	施工现场	会议时间	2018年1月19日
会议主持人			
会议主题：	专题例会		
上次会议问题落实情况：	无		
本次会议内容：			
业主单位：			
1、施工现场重要节点总包单位管理人员必须全程管控，把控质量通病。 2、严格按照图纸设计施工，施工中出现需变更处及时提交设计变更。待审核通过后进行施工。			
总包单位：			
1、施工重要时间节点确认，配电房、设备将于2月份初完成，2月初进行验收（因二期配电房无法在验收时完成，将只验收一期）。 2、工程进度款支付问题，为达到不影响后期施工进度，请及时进行支付工程进度款。 3、关于项目所用地的租金问题（租金现为总包垫付，请甲方给予答复）			
监理单位：			
1、在保证施工进度条件下，同时相关资料及时报审报验，不得拖延。			
安全问题			
1、施工人员安全帽未佩戴及佩戴不规范问题，要求总包单位做好施工人员安全技术交底工作。 2、施工现场，总包单位和我单位定期按时进行安全排查，消除安全隐患。			
质量问题			
1、总包单位及时进行工序报验，工序未进行报验，我单位未验收进行下一道工序，出现问题总包单位承担全部责任。 2、现场材料、设备进场及时通知我单位进行检验。相关资料（厂家资质、检测报告、合格证等）进行报审。 3、我单位发出通知单及时整改回复。整改完进行自检，然后通知我单位进行验收，验收后进行下一道工序。 4、需送检材料及时进行送检。			
主送单位	江苏鸿盛电气工程有限公司施工项目部		
抄送单位	东阳光茂新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2018年1月19日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

监理例会会议签到表

时间：2018年1月19日

姓名	工作单位	职务/职称	电话
胡万立	东赛		15961898279
王志坚	鸿盛		
董晓峰			
孙柏瑞			
王会军			
孙晓东			
赵红武	正衡		13819685726



由 扫描全能王 扫描创建