

会 议 纪 要

编号:

签发：任仲峰

工程名称：东阳光茂新能源有限公司 5MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	施工现场	会议时间	2018年1月4日
会议主持人	赵红武		
会议主题： 监理例会			
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议内容： 业主单位： - 严格按照施工进度计划进行施工，监理单位控制好关键节点，如有偏差及时通知建设单位。 - 并网时间节点 2018 年 2 月 4 日，未在此节点完成并网将进行经济处罚。推迟一天，罚款一万，五天以上每天按照三万进行处罚。 监理单位： - 在提高施工进度时安全为首要位置质量仅次。质量方面出现问题，我单位要求整改及返工影响到并网节点时间，所有责任由总包单位全部承担。 - 若总包单位在特殊天气进行施工，要求你单位编制特殊天气专项施工方案并由我单位进行审核。 - 在保证施工进度条件下，同时相关资料及时报审报验，不得拖延。 安全问题 - 施工人员安全帽未佩戴及佩戴不规范问题，要求总包单位做好施工人员安全技术交底工作。 - 施工人员上下班及施工途中上下爬梯安全。施工现场，总包单位和我单位按时进行安全排查，消除安全隐患。 质量问题 - 总包单位及时进行工序报验，工序未进行报验，我单位未验收进行下一道工序，出现问题总包单位承担全部责任。 - 现场材料、设备进场及时通知我单位进行检验。相关资料（厂家资质、出场检测报告、合格证等）进行报审。 - 我单位发出通知单及时整改回复。整改完进行自检，然后通知我单位进行验收，验收后进行下一道工序。 总包单位：  			
主送单位	江苏鸿盛电气工程有限公司施工项目部		
抄送单位	东阳光茂新能源有限公司业主项目部 监理项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2018年1月4日

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

