

会 议 纪 要

工程名称: 东阳光茂新能源有限公司 5MWp 分布式光伏发电项目 编号:

会议地点	办公室	会议时间	2018-02-08 13:30-14:30	
会议主持人	朱有敏			
会议主题: 春节放假事宜				
本次会议内容: 总包单位: 1、关于春节放假,我方定于2018年2月10日撤场,春节过后暂定为2018年3月1日进场,如有变动另行通知。 监理单位: 1、春节放假前,施工现场做到工完场清,建筑材料堆放有序,并遮盖防护,争取做到文明施工现场整洁; 2、停工前必须切断工程现场所有临时用电电源; 3、认真做好防火工作,加强对消防设施的管理; 4、春节过后暂时不能确定项目复工时间,请于项目复工前7日书面联系监理公司市场部,以便协调监理人员按时返场。				
				
主送单位	江苏鸿盛电气工程有限公司施工项目部			
抄送单位	东阳光茂新能源有限公司业主项目部			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2018-02-08	

注 本文件一式三份。



会议签到表

[illegible]