

会议纪要

工程名称：东阳光茂新能源有限公司 5MWp 分布式光伏发电项目

编号：004

会议地点	施工现场	会议时间	2018 年 4 月 03 日																											
会议主持人	李恒德																													
会议主题： 专题例会																														
上次会议问题落实情况： 无																														
本次会议内容： 业主单位： 1、要求施工单位对一厂区、二厂区剩余的施工任务制定详细的施工计划。 2、现场施工进度有缓慢，要求施工单位何来安排施工，加快施工进度。 总包单位： 1、一厂区施工计划安排情况： <table border="1"> <thead> <tr> <th>时间</th> <th>施工任务</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018 年 4 月 3 日—2018 年 4 月 4 日</td> <td>一厂区配电室低压柜低压电缆接线敷设完成</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018 年 4 月 3 日</td> <td>一厂区外线高压电缆接线完成，进行倒送电</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018 年 4 月 5 日</td> <td>一厂区施工任务全部完成并网</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018 年 4 月 6 日—2018 年 4 月 25 日</td> <td>一厂区消缺全部完成</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 2、二厂区施工计划安排情况： <table border="1"> <thead> <tr> <th>时间</th> <th>施工任务</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018 年 4 月 4 日</td> <td>二厂区配电室设备进行调式</td> <td>3 天时间全部调式完成</td> </tr> <tr> <td>2018 年 4 月 7 日</td> <td>二厂区外线施工任务结束完成</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018 年 4 月 13 日</td> <td>计划安排在 4 月 13 日二厂区进行并网</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				时间	施工任务	备注	2018 年 4 月 3 日—2018 年 4 月 4 日	一厂区配电室低压柜低压电缆接线敷设完成		2018 年 4 月 3 日	一厂区外线高压电缆接线完成，进行倒送电		2018 年 4 月 5 日	一厂区施工任务全部完成并网		2018 年 4 月 6 日—2018 年 4 月 25 日	一厂区消缺全部完成		时间	施工任务	备注	2018 年 4 月 4 日	二厂区配电室设备进行调式	3 天时间全部调式完成	2018 年 4 月 7 日	二厂区外线施工任务结束完成		2018 年 4 月 13 日	计划安排在 4 月 13 日二厂区进行并网	
时间	施工任务	备注																												
2018 年 4 月 3 日—2018 年 4 月 4 日	一厂区配电室低压柜低压电缆接线敷设完成																													
2018 年 4 月 3 日	一厂区外线高压电缆接线完成，进行倒送电																													
2018 年 4 月 5 日	一厂区施工任务全部完成并网																													
2018 年 4 月 6 日—2018 年 4 月 25 日	一厂区消缺全部完成																													
时间	施工任务	备注																												
2018 年 4 月 4 日	二厂区配电室设备进行调式	3 天时间全部调式完成																												
2018 年 4 月 7 日	二厂区外线施工任务结束完成																													
2018 年 4 月 13 日	计划安排在 4 月 13 日二厂区进行并网																													



2018 年 4 月 16 日—2018 年 4 月 25 日		二厂区施工消缺全部完成	
3、二厂区配电室无需供电局进行初检，直接投入使用。 4、一厂区、二厂区施工任务在 2018 年 4 月 26 日全部结束完成 监理单位： 1、项目将进入收尾阶段，同时相关资料及时报审报验。 2、现场所有设备实验报告，进场材料的检验报告，现场实验的报告等尽快整理上报进行审核。 3、施工前期所有资料要上报监理进行签字盖章。 4、现场隐蔽工程、施工过程资料、到场设备开箱检查等资料要求全部完成上报。 安全问题 1、目前配电室已经通电，安全方面需要总包单位做好措施。 2、配电室门在下班以后要检查是否关好门窗，门要配锁锁好。 质量问题 1、对供电局初检时检查的问题，要严格按照要求去整改，完成以后上报进行检查。 2、项目整体进入收尾阶段，在后期的施工消缺过程中，对前期出现的一些施工质量问题要求全面进行整改，并做好消缺记录。			
主送单位	江苏鸿盛电气工程有限公司施工项目部		
抄送单位	东阳光茂新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2018 年 4 月 3 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



