

会议纪要

编号: HZDYM-QCZZH-ZT-002

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 李时季

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.03.13 10:40
会议主持人	邵杰		
会议主题: 现场消缺的质量及进度			
上次会议问题落实情况: 无			
1. 升压站消缺 (包括土建及电气), 3 月底全部完成; 2. 综合楼装修由专业装修公司出方案, 装修方案预计 10 天之内完成, 根据具体方案报具体价格; 3. 升压站区域加快施工速度, 力争 4 月 20 号全部完成(包括水电及绿化); 4. 完成的消缺项应及时履行报验手续, 验收逐项落实; 5. 污水及给水设备, 富豪依据设备选型尽快报价; 6. 升压站排水出口维持原设计方案不变; 7. 升压站绿化包括草坪, 树木进行返工, 爬梯重新做; 8. 施工质量堪忧, 不符合规范要求的必须整改, 消缺质量是关键; 9. 总包拿出具体细化时间 (一周内拿出计划时间表) 计划、检查、验收、落实, 有问题及时解决; 10. 隐蔽工程的资料尽快上报; 11. 110KV 联络线开工, 实施计划, 图纸审查应与总包对接; 华强公司参与管理, 须符合国家相关的规范要求。			
主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.03.13

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目监理会议签到表

[illegible]