

会议纪要

编号: HZDYMQ-CZZH-ZT-003

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发:

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.03.27 13:00
会议主持人	谈震旻		
会议主题: 现场消缺的质量及进度			
上次会议问题落实情况: 无			
1. 上海伏光: 目前 16 区、28 区支架组件施工, 29 区、30 区打桩。其中 28 区组件安装 1MW 后天可送。 2. 江苏天目: 20 区支架安装 80%, 组件月底安装 80%, 21 区后天可送。 3. 中冶华亚: 17 区和 22 区装支架, 26 区 27 区焊接柱头。23 区、24 区桩基施工 30%。 4. 发现场区去年送电区域有部分公母插头未插支路未并网, 导致电量损失。 5. 场区道路在雨天无法满足施工要求, 通行难度大, 及时整改。 6. 各家施工队已送电区域, 一星期时间自查, 一周后由项目部、监理、运维组成三方检查队伍, 展开复查。检查一家考核一家。 7. 存在问题的土地, 项目部及时协调尽快交付。 8. 已带电区域与施工区域交叉作业, 注意安全。 9. 各施工单位给出明确的消缺完成时间, 到期检查完成情况 (延后一天罚款 5000 元)。			
主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.03.27

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

[illegible]