

会议纪要

编号: HZDYMQ-CZZH-004

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.05.15-14:00
会议主持人	邵杰		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 中冶华亚: 一、5、8、17、22、24、26、27 因征地、遮阴、坟地。水塘等共取消 95 组。 二、5 区、8 区、17 区个区现有容量并网。 三、23 区、24 区、26 区高压电缆、箱变试验。 江苏天目: 一、3、4、6、7 区组件支架安装消缺完成、电气接地消缺 5 月 20 日完成 二、9、10、18、19 区组件支架安装消缺完成、电气接地消缺 5 月 28 日完成。 三、20 21 区组件支架开始消缺。 四、10 个区并网 23MWp、5 月 31 日消缺全部完成。 五、31—33 区准备打桩。 上海伏光: 一、组件平整度部分不符合规范、5 月 30 日完成整改。 二、1、2、13 区消缺完成。 三、11 区正在消缺、5 月 22 日之前完成整改。 四、电缆标识未掩埋到位、5 月 20 日之前完成整改。 富豪科技: 一、综合楼装修完成 80%，装修结束报验总包、监理、运维。 二、污水处理系统 5 月 19 日完成。 三、外墙涂料 5 月 26 日完成粉刷。 四、升压站内部消缺月底全部完成。 五、站用变 5 月 30 日之前开始供电。 六、110KV 联络线施工 (1) 6#-9#导地线展放，跨越 35kV 自备电源双回及 35kV 复合肥线（单回），计划 5 月 23 日停电。 (2) 9#-11#导地线展放，跨越 35kV 楚瓷线（单回），计划 5 月 24 日停电。 (3) 3#-4#导地线展放，跨越 10kV 单回及双回各一处，施工时间 5 月 22 日。 七、两侧间隔改造 5 月 19 日开始安装、5 月 25 日全部安装完成。 八、联络线 5 月 31 号全部完成并验收送电 正衡监理:			



由 扫描全能王 扫描创建

- 一、现场巡视发现个别施工单位不按照图纸、工艺、规范施工。
- 二、箱变电缆头连接处理不规范。
- 三、开箱检验，查验；备品备件清单、合格证、产品说明书。
- 四、对现场在出现质量、安全问题采取约谈、联系单，通知单的方式推进监理工作的开展。
- 五、请 EPC 落实全额并网的工作计划。
- 六、31—33 区桩体图纸尽快完成。

中伏能源：

- 一、34—40 施工图纸 5 月 25 日前完成；
- 二、华亚 23、24、26 区电气实验 17 日必须完成，接线，送电并网；
- 三、伏光组件不足，待后期组件到场后尽快完成，消缺 5 月底全部完成，完成一个区域后，自检合格报总包及监理验收；
- 四、天目消缺 5 月底结束；
- 五、富豪综合楼的施工进度要加快，争取 5 月 22 日完成，做好初步验收的准备工作，污水设备 5 月 16 日到货，富豪做好接货准备，围墙刮白尽快施工，伸缩门尽快安装；配电楼地面补漆，电缆沟边沿的处理，10KV 厂用电尽快完成验收送电。
- 六、各施工单位要提供消缺报验计划表，报总包及监理单位，施工单位要合理安排人员，加快消缺进度，消缺完成要及时报验。

上电新能源：

- 一、34—40 区地勘，图纸 5 月 25 日前必须完成。
- 二、农业公司入场区作业，上电公司不知情，合作公司需要及时与上电区域公司对接。
- 三、监理例会定期期要召开，安委会，消委会按期开会，安全工作一刻不能松懈。
- 四、外线加快施工进度，确保 5 月 25 日总体工程完成。
- 五、如剩余工作量在 6.30 之前不能全额并网,按照 EPC 合同约定条款进行考核。
- 六、在 2018 年 5 月 17 日开始，对光伏区进行检查，发现一处遮挡影响组件发电，罚款 5000 元。
- 七、各施工单位 5 月 16 日 需上报光伏区消缺计划表，每个单位上报一个自检合格区，供监理总包验收。
- 八、已消缺完成区域尽快上报总包，监理进行初步验收。
- 九、电度表读数不准确，楚原电气整改、查明原因。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.05.15

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

[illegible]