



华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式光伏电站工程协调会议纪要

会议主题：进度、质量协调事宜

会议时间：2018 年 8 月 29 日

会议地点：升压站会议室

参加人员：谈震旻 严松贤 赵勇 李维军

会议主持：谈震旻

前言：2018 年 8 月 29 日 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式光伏电站工程，支架安装、箱逆变器施工完成 75MW，因相关原因现场暂时无施工进度，只进行缺陷处理等消缺工作。根据现场实际情况和建设单位对施工进度要求，组织各参建单位召开了进度、质量协调事宜的会议，会议的议程如下：

一、上电谈震旻：

1、34 区至 40 区土地事宜必须协调落实到位，其中包含村民自制组织决议书、租赁协议，转租协议；环评、水土保持，洪评及征地意见书等手续必须齐全。

2、现场实际使用材料数量、计划需要使用数量必须对比分析，统计出增补材料数量，并提出材料进场计划。

3、在 9 月 10 日前施工完成的升压站、光伏区必须进行完成量的统计，根据施工合同和设计图纸内容，查漏补缺。

4、根据规范和设计要求，对已完成的分部分项进行检查消缺，消缺工作必须在 9 月 15 日内完成，消缺完成后组织建设单位、监理单位、施工单位和运维单位进行检查，检查合格后进行交接手续办理。

5、后续工程计划 9 月初进行施工，10 月底施工完成，在此期间必须完善施工图纸设计、光伏区场地排水施工图设计，确定变更区域红线位置，新征地勘探资料等工作，即施工前准备工作完善到位。

6、光伏区在交接前，必须进行一次场地除草和光伏板清洗工作，并形成影像资料。暂定先移交 20 个方阵（50MW）的容量给运维。





7、工程资料必须尽快完善到位，资料必须包含前期开发资料、工程设备质保资料、设备第三方检测资料、过程资料及竣工资料。

二、项目监理单位严松贤：

- 1、根据规范、设计和企标要求进行检查和监督。
- 2、根据建设单位要求管控好施工安全、质量和进度。
- 3、根据建设单位要求，严格制定相应管理模式，分工到相关人员监控。

三、总包单位李维军：

- 1、根据建设单位和监理单位要求严格把控现场质量、安全和进度。
- 2、根据本次会议要求组织协调和施工，确保工程顺利完成。

注：（本纪要由项目监理单位负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理单位，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严松贤

庙前镇 4*20MWp 地面分布式光伏电站工程项目监理单位

二〇一八年八月二十九日

主题词：进度 质量

抄报：建设单位

抄送：施工单位

2018 年 8 月 29 日印发

共印 3 份

