



华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式光伏电站工程协调会议纪要

会议主题：进度协调事宜

会议时间：2018 年 10 月 17 日

会议地点：升压站会议室

参加人员：谈震旻 方伟 严松贤 杨胜科 李维军 周林峰 王升文 刘芝栋 王豹 刘远 史志平

会议主持：谈震旻

前言：2018 年 10 月 17 日 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式光伏电站工程，现场共完成二十九个区，剩余十一个区未施工完成，打桩机三台，组件安装人员八十人多，施工进度较慢，现组织各参建单位召开了进度协调事宜的会议，会议的议程如下：

一、各单位介绍目前施工进度：

上海伏光公司：未完成桩基基础约 6MW，组件未安装约为 12MW，箱逆变平台未施工 3 个。

中冶华亚公司：未完成桩基基础约 0.9MW，组件未安装约为 7.5MW，箱逆变平台未施工 2 个。

江苏天目公司：未完成桩基基础约 6.7MW，组件未安装约为 12MW，箱逆变平台未施工 2 个。

二、上电谈震旻：

1、2018 年 11 月 15 日根据施工合同和设计图要求全容量并网发电。

2、2018 年 11 月 20 日必须具备全容量消缺结束组织项目部、监理单位、建设单位和运维公司验收，如果验收不合格将处罚。

3、2018 年 11 月 25 日必须具备全容量 240 试运转开始。

4、现场缺少支架和电缆材料必须在 10 月 28 日全部进场，具备施工条件，材料必须成套。

5、光伏区场地排水施工图，必须找有资质单位及时设计到位，具备现场施工使用。

6、坟地周围必须设置防火带，有效阻隔祭祖时隔断火源及相关垃圾。

7、光伏区围栏必须使用质量优，符合规范要求栏杆和栏杆网片，建议根据华容二期围栏质量要求进行施工；前面破损栏杆必须更换，重新施工。

8、根据现场进度必须增加施工人员，施工人员必须筛选素质高进场，杜绝出现打架闹事和上访现象发生。





- 9、根据会议内容及时编制有效切实际的进度计划，报监理项目部。
- 10、各单位必须增加管理人员，控制好现场进度、质量和安全。
- 11、工程资料必须尽快完善到位，资料必须包含前期开发资料、工程设备质保资料、设备第三方检测资料、过程资料及竣工资料。

三、项目监理机构严松贤：

- 1、根据规范、设计和企标要求进行检查和监督。
- 2、根据建设单位要求管控好施工安全、质量和进度。
- 3、根据建设单位要求，严格制定相应管理模式，分工到相关人员监控。

四、总包单位杨胜科：

- 1、根据建设单位和监理单位要求严格把控现场质量、安全和进度。
- 2、根据本次会议要求组织协调和施工，确保工程顺利完成。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严松贤

庙前镇 4*20MWp 地面分布式光伏电站工程项目监理机构

二〇一八年十月十七日

主题词：进度


抄报：建设单位

抄送：施工单位


2018 年 10 月 17 日印发

共印 5 份


各单位会签栏：

中伏能源公司： 


日期：2018 年 10 月 17 日

上海伏光公司： 

日期：2018 年 10 月 17 日

中冶华亚公司： 

日期：2018 年 10 月 17 日

江苏天目公司： 

日期：2018 年 10 月 17 日

数据 讲话

专业 解答



专题会议签到表

编号 ZTHY_006

工程名称：华直当阳庙前镇 4×20mwp 地面分布式农光互补光伏电站项目

[illegible]