



华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式光伏电站工程协调会议纪要

会议主题：关于华直当阳光伏电站项目全容量并网及尾工消缺相关协调工作的事宜

会议时间：2019 年 03 月 05 日

会议地点：升压站会议室

参加人员：黄永革 严松贤 刘德文 蒋帅焱 李维军 王升文 尹小亮 刘远 史志平

会议主持：严松贤

前言：2019 年 3 月 5 日下午 15:00，为保证华直当阳光伏电站项目能够顺利实现全容量并网、尾工整改及 240 小时试运行工作，项目监理单位针对现场实际情况组织召开此次专题会议，会议的议程如下：

一、施工单位介绍目前施工进度：

上海伏光公司：现场施工人员共 35 人。30 小组光伏组串（12 区、28 区）未接线并网，计划 3 月 10 日全容量并网发电。样板区报验光伏 25 区，计划 3 月 20 日完成 25 区所有尾工缺项工作，具备验收条件。现场通讯调试消缺施工。240 小时试运行工作在 3 月 15 日开始。

中冶华亚公司：现场施工人员共 16 人。36 小组光伏组串（5 区、27 区）未接线并网，计划 3 月 8 日全容量并网发电。样板区报验光伏 34 区，计划 3 月 10 日完成 34 区所有尾工缺项工作，具备验收条件。35 区围栏安装，接地扁铁焊接施工，现场通讯调试消缺施工。240 小时试运行工作在 3 月 15 日开始。

江苏天目公司：现场施工人员共 8 人。6 小组光伏组串（10 区）未接线并网，计划今天全容量并网发电。样板区报验光伏 4 区，计划 3 月 10 日完成 34 区所有尾工缺项工作，具备验收条件。31 区、32 区、33 区、4 区围栏安装施工，现场通讯调试消缺施工。240 小时试运行工作在 3 月 15 日开始。

二、上海中伏公司（EPC）：

王升文：

1、现场消缺整改人员比较分散，各施工单位每天消缺施工时拍摄影像资料发到项目工作群里通知监理人员及总包管理人员现场巡视、检查。





李维军：

- 1、各分包单位加快现场施工进度，争取 3 月 8 日完成场区全容量并网发电工作。
- 2、现场各单位消缺施工人员不能满足消缺工作进度的要求，需增加足够的施工人员加快场区内消缺整改进度。

三、项目监理机构：

严松贤：

- 1、三家施工单位根据各自场区内具体的缺项问题，合理有序的安排消缺人员进行消缺，目前现场投入施工人员远远不能满足消缺工作进度，必须增加施工人员。
- 2、伏光公司的 25 区、华亚公司的 34 区、天目公司的 4 区作为样板验收区必须完成所有尾工及消缺工作，经过自检合格后才能报监理单位进行验收。
- 3、35 区后立柱斜拉杆需尽快完成安装，特别注意部分斜坡上的组件斜拉杆要第一时间安装。
- 4、35 区电缆桥架安装必须满足规范要求，对不符合要求处必须整改完善。
- 5、光伏场区内遮阴处树木需尽快安排人员处理。
- 6、华亚施工单位需开始筹划场区道路施工工作，按照设计及规范要求把控好施工质量。
- 7、光伏区内接地施工必须按图施工，符合设计规范要求。
- 8、现场通讯必须 240 运行前施工及调试完成，后台运行正常。
- 9、240 小时试运行工作必须在 3 月 15 日开始，240 小时运行准备工作必须在 3 月 13 日结束。

黄永革：

- 1、各施工单位加强光伏区消缺整改施工质量，监理单位将对光伏区各个区域进行逐区验收。
- 2、施工单位回填电缆沟必须通知监理单位验收做好影像资料，对不符合要求的地方一律返工处理。
- 3、光伏区围栏施工需保证施工质量，不合格部分须重新安装施工。
- 4、施工单位施工资料工作需尽快完善报审监理单位。
- 5、现场消缺施工人员不满足现场 240 试运行及消缺进度，需增加人员及时进场收尾消缺整改。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：蒋帅焱





二〇一九年三月五日

主题词：进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

2019 年 3 月 5 日印发

共印 5 份

各单位会签栏：

中伏能源公司：

日期：2019 年 3 月 5 日

上海伏光公司：

日期：2019 年 3 月 5 日

中冶华亚公司：

日期：2019 年 3 月 5 日

江苏天目公司：

日期：2019 年 3 月 5 日



