

JXM8: 会议纪要

会 议 纪 要



工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 郭俊兴

会议地点	项目指挥部	会议时间	2017.11.17- 14: 00
会议主持人	郭俊兴		
会议主题：施工进度协调会议			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 中伏 一、光伏区集电线路图纸未到位，所以光伏区未能确定开工； 二、配电室屋顶浇筑完成后拆模时支撑柱先不拆，留空间进设备施工； 三、室外设备基础尽快浇筑，预留养护时间，施工单位需增加一名资料员，资料需尽快上报； 四、材料到货后报验，送检，材料尽快购买，对侧设备购买提供厂家联系方式，便于核实到货情况； 五、下周五需完成 42 基塔组立，注意施工人员的调配，外线对侧电缆敷设尽快动工，预留时间协调； 六、对侧改造与变电站手续、工作票尽快办理，现在需要的图纸未到的列出清单报过来，一起协调； 富豪 一、外线塔基基础剩余 10 基未浇筑，浇筑完成 42 基，组塔完成 23 基； 二、华强变电站施工工作手续正在协商，线路避雷器图纸未给； 三、今日塔材到货 9 基，塔基线路电缆下周一发货，配电楼通风空调需你单位购买； 四、我单位会加强施工人员的管理，安全、文明施工； 正衡监理 一、安全：施工现场都在交叉作业，外线组塔人员安全保护到位，抢工期更要注意安全防护，防护必须到位，安全管理责任重于泰山，不能松懈； 二、质量：①所有关键部位施工质量必须符合设计要求，不符合设计要求的需返工整改，必须执行；②塔基基础施工，余下的塔基基础浇筑用 C40 混凝土浇筑，必须把好混凝土标号、钢筋绑扎、保护层关、按设计图纸要求进行施工。 三、进度：①升压站施工进度开始滞后，钢筋工作业跟不上，室外设备基础支模钢筋绑扎施工太慢，需督促按时完成；②2017 年 11 月 19 日必须完成配电楼封顶与室外设备基础浇筑任务； 四、其他：各施工单位尽快把前期进场资料上报；			

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	宜昌市富豪科技开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、11、18.

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目监理会议签到表

[illegible]