

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-004

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 郭俊兴
2017.11.24 14:00

会议地点	项目指挥部	会议时间	2017.11.24 14:00
会议主持人	郭俊兴		
会议主题：施工进度协调会议			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 中伏 一、升压站设备基础滞后，基础开槽尽快施工，室外设备基础未具备设备安装条件； 二、G37 塔基开挖出现岩石层，尽快找出解决办法加快开挖进度； 三、开关站水电工未进场，尽快安排；配电楼粉刷做好计划安排上报，门窗安装尽快安排； 四、室外电缆沟安排开挖施工，施工计划需安排与实际情况切实、合理，按进度计划施工； 五、外线塔基基础已开挖完成的尽快浇筑，对侧尽快安排施工； 富豪 一、外线今日牵引绳展放到 G35 塔，26 日开始展放导线； 二、G37 塔基开挖遇到岩石层，现已开挖 2 个基础达到设计深度，余下 2 个基础在两天内开挖达到设计深度后安排浇筑； 三、开关站室外构架明日到货，配电楼门窗已订货，到货后安排安装； 四、外线昨日刚开完图纸评审会，对侧正在安排施工； 伏光 一、下周二桩机人员进场，安排施工计划； 上海电力 一、光伏区近期开工，开关区施工单位尽快上报人员、机械进场计划，施工计划尽快上报； 二、希望各单位在抢工期期间安全、质量做到位，把项目做好； 正衡监理 一、安全：①现场工期紧，安全不能忽视，安全帽必须正确佩戴；②登高作业按规范施工，安全带、安全防护佩戴到位；③现场安全标志做到位，道路、坑基做好安全防护； 二、质量：①总体质量尚可，个别部位质量问题仍然存在；②外线塔基浇筑时有的塔基未同时制作标志试块；③升压站所有预埋件高低不平，影响后续设备施工，需尽快整改； 三、进度：①外线、升压站整体施工进度滞后，多次提出增加人员作业，如不			

能按时间节点交付，将追加责任；②光伏区尽快协商，安排开工； 四、资料：前期进场资料需按要求上报，不合格的尽快修改上报；			
主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.11.25

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

[illegible]