


会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-006

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 

会议地点	项目指挥部	会议时间	2017.12.08-14:00
会议主持人	李维军		
会议主题：质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 中伏 一、场区电气图纸会与设计沟通，周一回复； 二、今日下午会到货 2 车支架，组件下午厂家发货； 三、汇流箱支架、槽钢、抱箍抓紧采购； 四、升压站围墙、接地、排水需等待协调； 五、前期资料，过程资料，送检报告尽快上报送检； 六、升压站试验人员安全、试验调试方案上报； 七、12 月 10 日外线必须贯通，12 月 15 日具备验收条件； 八、光伏区组件、支架已发货，施工人员需尽快增加； 富豪 一、二次设备、高压设备室基础二次设备浇筑完成； 二、组塔余下 G39 未组塔，塔材因工厂环保检查生产滞后； 三、下周外线导线紧线全部完成，电缆土建施工完成，电缆敷设施工； 四、配电楼装修完成，升压站排水、站内整体接地、围墙施工； 五、对侧改造施工，线路调试、通讯对接； 湖北楚源 一、SVG 隔离变、小电阻接地变试验已经开始； 二、配电楼高低压电缆敷设完成 90%，设备除预制仓已全部到货； 三、12 月 15 日除预制仓所有设备具备验收条件； 江苏天目 一、3-4 区沉桩累计完成 1327 根，汇流箱到货 392 台； 二、下午箱逆变基础沉桩，支模，下周 3 区沉桩结束，安装支架； 三、接地、高低压电缆敷设图需要提供；下周一支架组件安装人员到场 60 人，电气人员到场 20 人； 上海伏光 一、今日 2 区沉桩结束，3 日内 1-2 区沉桩结束（包括桩调整）； 二、下午箱逆变基础沉桩；场内接地、高低压电缆敷设图需尽快提供便于施工； 正衡监理 一、安全			

①外线 G39-G41 放线，做好防护及隔离措施；②场内施工，正确佩戴安全帽；③管桩的装卸、运输需专人看护；④沉桩施工需保持安全距离；⑤临时用电，电缆需按规范敷设；⑥光伏区发电机、焊机、焊把线均应符合规范要求；

二、质量

①外线管压接、保护帽、螺栓紧固均应到位；②桥架材料、钢管材料需满足规范要求；③试验设备、检测报告、人员资质及时上报；④试验方案上报；⑤桩长应按设计要求布设，垂直度、入土深度、桩顶标高应符合设计要求；⑥箱逆变平台桩长 4.5m，汇流箱桩长 4.5m，需按图施工；⑦配电楼内电缆沟至今无人清理，需安排人员清理；⑧综合楼浇筑混凝土涨模拆模后及时处理；⑨升压站穿线施工，所用材料及时报验；⑩安全技术交底，签字上报；

三、进度

①外线全线贯通时间，对侧完工时间，准备倒送电时间；②升压站门窗、道路、绿化、围墙完成时间需落实；③升压站电气预制仓，电气试验，具备倒送电条件时间；④光伏区箱逆变平台，桩、支架、组件电气等施工计划；

四、其他（下周一将下述文件上报）

①资料报审以湖南卓越名义上报；②材料送检、取样、试块的相关报告单；③设备材料生产厂家的资质、合格证、检测报告（箱逆变、汇流箱、桩、钢筋、砣、砖、水泥、砂、水、外线塔材、金具、导线、绝缘子、桥架，钢、管、电缆等）；

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.12.09

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

