

# 会议纪要

编号: HZDYM-QCZZH-009

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4\*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 李维军

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目指挥部 | 会议时间 | 2018.01.05-14:00 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 李维军   |      |                  |
| 会议主题: 质量、安全、进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                  |
| 上次会议问题落实情况: 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                  |
| <p>本次会议内容:</p> <p>湖北楚源</p> <p>一、站内设备整改所提出的问题, 消缺;</p> <p>二、按质量划分表资料整理, 完善所缺的资料;</p> <p>三、送电过程中配合送电;</p> <p>四、整理资料上报、归档;</p> <p>江苏天目</p> <p>一、6-7 区支架组件安装完成 80%, 箱逆变就位, 18 区沉桩 100 根;</p> <p>二、7 区汇流箱安装完成 24 个, 2*50 电缆到货立即安排敷设接线;</p> <p>三、下周 6-7 区达到送电要求、汇流箱送电 70%, 9 区支架安装完成 70%, 组件安装完成 30%;</p> <p>四、9-10 区箱逆变基础浇筑完成, 10 区箱逆变基础明日开始施工;</p> <p>上海伏光</p> <p>一、11 区、13 区箱逆变基础浇筑完成、13 区箱逆变就位;</p> <p>二、明日上午高压电缆沟开挖, 13 区组件安装完成 50%;</p> <p>三、15 区沉桩完成 400 根, 13 区沉桩完成, 11 区缺 200 根 (后期补);</p> <p>四、下周 11 区、13 区达到送电要求、11 区汇流箱可以送电 8 个, 15 区支架安装完成;</p> <p>中冶华亚</p> <p>一、5 区箱逆变浇筑完成, 下周 5、8、17 区沉桩完成, 8 区箱逆变基础开始施工;</p> <p>二、下周安装队伍进场安装, 电气抢集电线路;</p> <p>中伏</p> <p>一、箱逆变试验抓紧施工, 华亚影响其他单位送电的集电线路尽快施工, 电缆沟安排开挖;</p> <p>二、下周天目 6-7 区汇流箱、伏光 11 区、13 区汇流箱能送电多少个;</p> <p>三、最近下雪影响工期, 各施工单位做好施工计划上报, 把滞后工期赶上;</p> <p>四、下雪天抢工期, 各单位注意安全, 路滑做好防护措施, 安全第一;</p> <p>五、各单位安排人员对组件进行除雪, 使用软质扫把把雪扫下来, 不得使用硬质扫把或敲击;</p> |       |      |                  |

正衡监理

#### 一、安全

①雪天路滑，注意交通安全；②最近气温较低，如浇筑混凝土注意做好养护，可适当添加防冻剂（速凝剂）；③场区道路路滑，登高作业注意安全；④注意检查临时用电的漏电开关是否有效；⑤在带电区域作业，持工作票作业并做好监护措施；

#### 二、质量

①运输组件板过程中，防止滑落；②所有螺栓紧固到位；③支架抱箍水平安装，角度需符合 20 度的要求；④箱逆变平台下电缆桥架需按图施工；⑤号码管的尺寸需与电线截面相符；⑥汇流箱接地需与主网连接；⑦接地扁钢涂黄绿漆外露部分满涂；⑧电缆沟，接地沟的深度应满足设计要求；

#### 三、进度

①由于天气影响进度滞后三天以上，各单位应合理安排抢工；②材料运输这几天难度较大，合理安排时间，保证材料及时运输到位；③天气转好后要有赶工计划措施；④春节前 45MW 总目标不变；⑤光伏围栏施工时间尽快安排确定；⑥箱逆变的平台护栏及爬梯尽快安排施工；⑦综合楼的土建施工尽快安排，春节前应具备入住条件；⑧各单位对照集电线路图，华亚的 8 区，5 区的施工不得影响天目 6 区，7 区的送电计划；华亚的 17 区不得影响伏光的 16 区送电；天目的 10 区不得影响伏光的 11 区送电；⑨总包单位的材料（支架和组件）进场计划需尽快落实到场时间，需提交到货计划。

#### 四、其他

- ①各单位资料上报时间为 2018 年 1 月 10 日前；  
②资料按项目划分表的要求做好；

|      |                |      |            |
|------|----------------|------|------------|
| 主送单位 | 当阳市华直光伏发电有限公司  |      |            |
| 抄送单位 | 湖南卓越建设有限公司     |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2018.01.06 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



华直当阳市庙前镇 4\*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

五八四