

会议纪要

编号: HZDYM-QZZH-010

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 李维军

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.01.12 14:00
会议主持人	李维军		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容:			
湖北楚源			
一、所提出的消缺项已整改完成, 目前就剩下预制仓的问题正在处理;			
二、过程资料正在完善, 完成后上报;			
江苏天目			
一、本周沉桩完成 660 根, 支架安装 105 组, 组件安装 95 组;			
二、10#箱逆变基础浇筑完成, 9#箱逆变基础支模, 下周一 10#箱逆变就位;			
三、下周一箱逆变试验, 6-7 区支架、组件、汇流箱安装完成, 送电;			
四、下周 9-10 区支架安装, 18 区沉桩完成, 19 区沉桩完成部分;			
上海伏光			
一、13 区支架组件安装汇流箱完成, 箱逆变就位, 4mm ² 线敷设完成;			
二、11 区支架安装 260 组, 组件安装 245 组, 汇流箱安装完成, 箱逆变就位, 电缆沟开挖电缆敷设;			
三、15 区支架安装 213 组, 组件安装 85 组, 沉桩 1400 根;			
四、下周 11 区、13 区送电, 14 区沉桩完成、支架组件安装, 14 区、15 区箱逆变基础浇筑完成, 15 区达到送电标准;			
华亚			
一、场区道路修筑, 8 区、17 区沉桩施工, 5 区桩立柱焊接;			
二、本周沉桩完成 950 根, 桩立柱焊接 860 根;			
三、下周沉桩完成 1500 根, 8 区箱逆变基础浇筑, 高压电缆沟从 5 区开挖至 4 区;			
中伏			
一、3-4 区汇流箱有电流过小, 公母接头松动, 尽快处理;			
二、各施工单位材料清点, 尽快上报, 场区螺丝散落无人清理;			
三、场区积水严重, 尽快安排排水措施, 带电区域尽快安排;			
四、施工过程资料、材料送检报告, 周一上报;			
五、场区高压电线下的桩位取消, 场区落差大的必须场平, 电缆沟深度必须达到设计要求, 无铠电缆必须穿管再回填;			
正衡监理			
一、安全			

①冬季注意防火，防火设施需配齐；②焊接作业，焊工不允许在水中作业；③配电箱内漏电断路器应有效；④吊卸作业应专人看护，吊臂半径内不得站人；

二、质量

①电缆沟的深度应不小于 1 米；②过路的直埋电缆须穿管；③抱箍应水平安装，支架、组件安装平垫、弹垫应配齐，螺栓紧固、角度设计符合要求；④桩立柱焊接前，泥土须清理干净；⑤箱逆变平台模板支架底脚垫实，防止倾覆；⑥组件须 2 人搬运；⑦电缆直埋须铺沙盖砖，已多次提醒；⑧道路施工质量较差，雪天不利出行；⑨隐蔽工程隐蔽前必须报验，⑩沉桩施工区域场地需做场平；

三、进度

①6-7 区、11 区、13 区上报并网时间；②施工人员只许增加，不许减少；③天气好时，尽快散料到施工区域；④综合楼施工砌筑需尽快结束，进度已经滞后，要求春节前必须完成封顶及粗装修；⑤消缺时间尽快安排确定；⑥华亚的 8 区桩倒运慢，影响进度，增加机械；⑦箱逆变平台基础桩施工结束后，尽快支模、钢筋绑扎，砼浇筑；混凝土试块送检；

四、其他

- ①资料上报不及时；
- ②光伏区材料及时收集清理；
- ③光伏区积水严重，安排排水；

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.01.13

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



