

# 会议纪要

编号: HZDYM0-CZZH-011

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4\*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 李维军

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.01.19- 14: 00			
会议主持人	李维军					
会议主题: 质量、安全、进度						
上次会议问题落实情况: 无						
<p>本次会议内容:</p> <p>江苏天目</p> <p>一、本周:</p> <p>1、6-7 区送电, 10 区箱变送电, 19 区沉桩施工, 21 区箱逆变基础支模;</p> <p>2、9 区、10 区支架组件安装完成 80%, 9 区箱逆变基础浇筑完成;</p> <p>二、下周</p> <p>1、9 区、10 区支架、组件安装完成, 送电;</p> <p>2、19 区沉桩完成, 18-19 区、21 区箱逆变基础浇筑完成, 18-19 区支架安装完成 80%;</p> <p>三、存在问题: 现场缺少 2*50 电缆;</p> <p>上海伏光</p> <p>一、本周:</p> <p>1、15 区支架、组件安装完成, 14 区箱逆变基础支模, 15 区箱逆变基础浇筑完成;</p> <p>2、14 区、16 区沉桩施工; 14 区、16 区支架、组件安装; 15 区支架安装 213 组, 组件安装 85 组, 沉桩 1400 根;</p> <p>二、下周: 14-15 区支架、组件安装完成、送电, 16 区箱逆变基础浇筑完成;</p> <p>三、存在问题: 14 区农户门前土地问题, 未能沉桩;</p> <p>华亚</p> <p>一、本周:</p> <p>1、场区道路修筑, 8 区、17 区沉桩施工, 5 区桩立柱焊接, 支架安装;</p> <p>2、沉桩完成 1300 根, 桩立柱焊接 2680 根、8 区箱逆变基础浇筑完成;</p> <p>二、下周沉桩完成 1000 根, 8 区箱逆变就位安装, 5 区支架组件安装, 高低压电缆沟开挖、敷设, 汇流箱安装接线;</p> <p>富豪</p> <p>一、本周:</p> <p>1、综合楼一楼内粉完成 30%, 水电预埋线穿管完成;</p> <p>2、综合楼二楼墙体砌筑完成, 构造柱浇筑完成;</p> <p>二、下周: 综合楼一楼内粉完成, 一楼装修, 二楼封顶浇筑, 开关站围墙砌筑完成, 路面硬化完成, 接地、排水完成;</p>						

**三、存在问题：升压站排水出口及走向路径需协调；**

**中伏**

- 一、升压站配电楼消缺何时施工，整改项已下发，施工计划尽快上报；
- 二、升压站排水出口及走向路径正在协调；
- 三、各施工单位材料台账、电缆敷设记录明日上报；
- 四、各施工单位资料，送检报告，试验报告尽快上报；
- 五、光伏区并网区域的汇流箱须安排测试电流、电压上报项目部及运维；
- 六、光伏区电缆沟开挖深度不足须按设计要求施工，箱逆变，汇流箱电缆的防火封堵尽快安排施工，支架、组件安装角度偏差过大，须整改；
- 七、带电区域各施工单位做好安全隔离措施；
- 八、关于排水管的出口问题，商务部门正在协调；14区土地问题商务部门正在沟通协调；2\*50电缆1月22日到场。

**正衡监理**

**一、安全**

①场区材料进场，施工车辆多，注意行车安全；②吊装时，注意设备及人身安全；③带电区域作业时，须二人及以上人员作业，不可单独施工，且必须持票作业；④焊接作业时，做好安全防护，不得在水中焊接；⑤现场倒运材料时注意材料设备的成品保护；

**二、质量**

①近期抽查安装质量时，角度偏差过大，最低有 $15^{\circ}$ 、最高有 $25^{\circ}$ ，螺栓未紧固到位，缺少垫片，各施工单位须重视安装质量、做好自检；②电缆埋深不足，未见铺沙盖砖，须按设计及规范要求施工；③箱逆变平台预埋铁质量差，不平整；④电缆预留长度不足，影响后期安全运行；⑤组件接地未使用组件预留接地孔，施工单位自行钻孔；⑥管桩入土深度不足，个别桩入土深度小于1.5m；⑦综合楼严禁使用自拌混凝土浇筑，施工单位如自行其事，不停劝阻私自自拌浇筑，后果自负，后期综合楼的工程款将不予支付；

**三、进度**

①春节前并网容量为45MW，现阶段只完成19MW，各施工单位做好施工计划，细化，保证完成施工任务；②各施工单位倒排施工计划，天气原因不影响完成计划的最后时间；

**四、其他**

①进场的材料做好自检，有问题的材料不可使用；②对完工区域内的材料进行收集整理；③消缺工作不能耽误，需尽快安排，自检合格后验收；④资料及时上报，钢筋材料、混凝土试块的送检报告上报；⑤每天的日报及时上报；⑥各区域标识应安排施工；

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.01.19

**注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。**



华直当阳市庙前镇 4\*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话	日期
李海军	正衡监理		13942933856	
刘伟文	正衡监理		15261968661	2018.1.19
孙凡	“ ”		13961179859	2018.1.19
廖学海	正衡监理		18708549206	2018.1.19
甘林	江苏天目		15851915488	2018.1.19
王林	上海优光		18593006386	2018.1.19
张峰	中伏能源			
宋利功	中伏			2018.1.19
周军	中伏			2018.1.19
周海峰	中伏			2018.1.19
刘文贵	富豪科技		13986814229	2018.1.19
李立	正衡监理		18879096279	2018.1.19

