

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-012

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 李维军

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.01.26- 14: 00
会议主持人	李维军		
会议主题：质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容：			
江苏天目			
一、本周：			
1、18-19 区桩立柱焊接 860 根支架安装 162 组，组件安装 140 组；			
2、19 区沉桩完成，21 区开始沉桩，18 区汇流箱安装 26 台；			
3、9 区并网 22 台汇流箱，10 区预计明日汇流箱全部并网；			
4、18 区箱逆变基础浇筑完成，19 区箱逆变基础支模；			
二、下周			
1、21 区沉桩完成，19 区箱逆变基础浇筑完成；			
2、18 区、19 区、21 区集电线路开挖，18，19 区并网；			
上海伏光			
一、本周：			
1、25 区沉桩完成 500 根，14 区、15 区箱变试验，高压电缆试验，送电并网；			
2、25 区年前沉桩完成，11 区补桩完成；			
二、下周：			
1、25 区桩结束；16 区停止施工。			
2、增加并网容量；			
中冶华亚			
一、本周：			
1、5 区支架完成 100 组，组件安装完成 50 组，汇流箱安装完成 5 台；			
2、17 区、22 区沉桩完成 800 根，8 区、5 区集电线路开挖完成，电缆敷设完成，箱逆变试验完成；			
3、5 区箱变及高压电缆试验完成，送电，8 区电缆冲击完成；			
二、下周			
1、桩立柱焊接完成 1000 根，22 区箱逆变基础支模、浇筑；			
2、支架安装 180 组，组件安装 50 组；			
宜昌富豪			
一、本周：			
1、综合楼一楼内粉完成 50%，二楼墙体砌筑完成；			
2、综合楼二楼构造柱浇筑完成，二楼支模完成，钢筋绑扎完成；			

二、下周：

- 1、综合楼二楼顶板浇筑，一楼内粉完成；
- 2、开关站围墙砌筑完成，路面硬化完成，站内排水完成；

三、存在问题：升压站排水出口及走向路径需协调；

当阳华直（孚尧科技）

一、春节前带电区箱逆变围栏必须安装完成，围栏材料尽快采购、电缆沟回填铺砂盖砖；

二、配电楼屋面防水施工不符设计要求，保温层未见，须整改；

三、事故照明灯须尽快安装，自流平路面施工不符设计要求；

四、14区、15区电气春节前必须完成并网，集电线路敷设完成的电缆沟，尽快组织回填（按设计要求）；

五、环网接地扁铁焊接搭接工艺不符要求，须整改；

六、高压电缆接头区域未做安全警示措施，春节前所有接头必须做好安全措施；

七、各施工单位尽快上交材料台账及电缆敷设记录；

正衡监理

一、安全

- ①雪天路滑材料倒运、行车、出行安全第一；②天气寒冷，注意防寒保暖；③箱变送电，增加并网容量时须与运维确认；④支架有冰雪，暂停登高作业；⑤组件运送时须二人搬运，水平放置；⑥高压电缆接头位置做好安全维护，场区内的零散材料收集整理，小件入库，防止丢失。

二、质量

- ①天气寒冷，电缆头制作过程中不得损坏电缆的内部绝缘层；②电缆沟回填时须铺沙盖砖，大土块敲碎后回填；③电缆敷设时裕量须预留充足；④开箱的组件尽快完成安装；⑤按规范要求安装支架、组件，紧固螺栓；⑥4#-8#区域高压电缆长度不足；⑦电缆用铜端子，应选用镀锌或镀铬材料，不可使用原铜材料，交接处抹导电膏；⑧箱逆变平台下电缆须涂防火漆；⑨施工单位安排组件融除冰雪的工作；

三、进度

- ①天气影响进度，待天气好转做好抢工措施，加紧施工；②三家光伏区施工单位春节前计划完成的工程量需及时上报；③桩、支架、组件、电气施工已滞后；④综合楼主体砌筑结束，天气变好时尽快采用商混浇筑；⑤春节前并网总容量45MW目标不变；

四、其他

- ①光伏区三家施工单位春节期间的留守人员与值日安排表尽快上报；②带电区域的安全措施须落实到位；③箱逆变的围栏、场区围栏尽快组织材料进场（三家围栏材料样式须一致）施工；④资料尽快完善并上报；

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.01.26

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	日 期
李维军	正衡监理		13942933856	2018.1.26
罗贵成	正衡监理		18708549206	2018.1.26
王ML			13960179859	2018.1.26
刘成文	正衡监理		15261968661	2018.1.26
李强	正衡监理		14879096219	2018.1.26
田井峰	中伏			2018.1.26
霍利力	中伏			2018.1.26
陈	中伏			2018.1.26
王七	天恩		15851915488	2018.1.26
张海清	天恩		18354208089	2018.1.26
周仙华	富源科技		15090858199	2018.1.26
王计文	中伏			2018.1.26
王群	上海张光		18593006386	2018.1.26
杨国治	中冶华亚		18727379516	2018.1.26
刘运	中冶华亚		18872629308	2018.1.26

