

会议纪要

编号: HZDYM-QCZZH-013

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 李维军

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.02.02-14:00
会议主持人	李维军		
会议主题：质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 上海伏光 一、本周： 1、15 区支架、组件安装完成，14 区剩下 15 组未完成； 2、15 区汇流箱送电 23 台，14 区送电 2 台； 3、16 区沉桩完成，25 区沉桩 600 根，25 区支架安装 40 组； 4、25 区箱逆变基础浇筑完成； 二、下周： 1、14 区全容量并网，25 区全容量并网； 2、28 区沉桩施工，28 区支架、组件安装，电缆敷设； 中冶华亚 一、本周： 1、5 区支架、组件安装完成，汇流箱送电 6 台； 2、8 区支架安装完成 80%，组件安装完成 40%； 3、8 区电缆沟开挖，汇流箱安装； 二、下周 1、5 区全容量并网，8 区全容量并网； 天目 一、本周 1、18 区支架、组件安装结束，19 区支架、组件安装完成 90%； 2、19 区箱逆变基础今日浇筑，21 区高压电缆沟开挖完成； 二、下周 1、18、19 区周一箱变试验，周二送电并网； 宜昌富豪 一、本周： 1、综合楼二层顶板浇筑完成； 二、下周： 1、配电楼室内消缺完成； 2、开关站围墙砌筑完成，路面硬化完成，站内排水完成； 三、存在问题：升压站排水出口及走向路径需协调；			

当阳华直（孚尧科技）

- 一、节前华亚 5、8 区全容量并网，伏光 25、28 区并网，天目 18、19 区全容量；
- 二、升压站室外消缺何时开始；
- 三、各单位尽快将资料上报，光伏区 3 家单位尽快整理现场材料；
- 四、完工区域材料清理，归类统一存放；

正衡监理

一、安全

- ①春节临近，各相关单位加强现场的巡视；②节日值班、防火防盗的措施到位，人员到位；③围墙尽快封闭；④注意交通安全，登高、临电作业的全面检查；

二、质量

- ①支架、组件安装倾角正确，螺栓紧固到位；②围栏基础深度和直径应符合设计要求 $\phi 300 \times 600$ ；③电缆沟、接地沟开挖深度应满足设计要求；④桩头防腐应先除杂物、铁锈后再进行防腐；

三、进度

- ①春节前并网总容量 45MW 目标不变；②各施工单位合理安排施工人员；③电气施工因跟紧安装进度，确保并网；④下周的详细施工计划要精确到天，按每天完成的工程量检查；

四、其他

- ①光伏区三家施工单位春节期间的留守人员与值日安排表尽快上报；②资料尽快完善并上报；

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.02.02

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目监理会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话	日期
李维宇	正德监理		13942933856	2018.2.2
刘成文	正德监理		15261968661	2018.2.2
罗岩	正德监理		18708549206	2018.2.2
刘建	中冶华亚		18872629308	2018.2.2
王新	上海优光		18593006386	2018.2.2
杨超	中冶华亚		13720337110	2018.2.2
胡明伟	富亨科技		1590858189	2018.2.2
王成文	中伏			2018.2.2
林峰	中伏			2018.2.2
顾磊	中伏			2018.2.2
李亚	正德监理		18879096279	2018.2.2
安志平	天目		15851915488	2018.2.2

