

会议纪要

编号: HZDYM-CZZH-014

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 李维军

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.03.09/14:00
会议主持人	李维军		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 上海伏光 (一)、本周: 1、25 区接地焊接完成。 2、29 区、30 区箱逆变平台浇筑完成。 3、30 区打桩完成, 29 区打桩完成 30%。 (二)、下周: 1、20 区打桩完成。21 区支架组件安装完成 90%。 2、7 区接地完成。 中冶华亚 (一)、本周: 1、8 区接地环网焊接完成。 (二)、下周 1、22#、26#、27#区施工道路维修贯通。 2、22#、26#区箱逆变平台支模绑扎钢筋, 浇筑混凝土; 27 区 3 月 10 号进桩。 江苏天目 (一)、本周 1、本周内完成 20 号箱变支模, 浇筑工作。 2、21 号组件及支架安装完成 80%。 (二)、下周 1、3#、4#、6#、7#、9、10#、18#、19#区缺陷整改。 2、20#打桩完成 50%。 宜昌富豪 (一)、本周: 1 综合楼二楼顶板、梁浇筑拆模完成。二层女儿墙砌筑完成。 (二)、下周: 1、配电楼室内消缺完成; 2、开关站围墙砌筑完成, 路面硬化完成, 站内排水完成; 中伏(孚尧科技):			



1. 在送电前将整改消缺完成，并提交运维签署消缺完成单。场区内积水严重各家施工队将破坏的排水沟渠疏通，10区电缆接头泡水请两家施工单位立即处理。接地沟内积水的，焊工不能在水里作业。

正衡监理

一、安全

- ①春节过后有新工人进场施工，各单位必须对新工人做好安全、技术交底。
- ②长时间搁置的施工机械在施工前应检查是否存在问题，确保正常后方可使用。
- ③注意交通安全，登高、临电作业的全面检查；

二、质量

- ①打桩标高、垂直度、直线度误差过大，应加强控制。
- ②围栏基础埋深不足，雨后立柱变形，主柱不在底座中心位置。
- ③立柱焊接不接线，造成支架安装难度大。
- ④场区围栏按设计预留大门，场区视频监控未接地。
- ⑤25区箱变回填不足附近排水沟的电缆露出，尽快处理。

三、进度

- ①总进度计划上报至监理单位。
- ②编制月进度计划以及人员到场时间材料到货时间，分期并网时间计划。

四、资料

- ①各相关单位配备专职资料员整理资料及时上报。
- ②对于未经监理验收的隐蔽工程，监理单位将不予确认。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.03.09



