

会议纪要

编号: HZDYM-QZZH-017

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发:

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.03.30-14:00
会议主持人	孙富斌		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 上海伏光 (一)、本周: 29 区 30 区打桩 300 根。 28 区支架安装 110 组, 组件安装 68 组。 16 区支架安装 38 组。 (二)、下周: 30 区打桩完成。 30 区基础浇筑, 29 区到达浇筑条件。 28 区支架安装完成。 28 区送电 120 组。 16 区支架安装 100 组。 中冶华亚 (一)、本周: 23 区、24 区打桩 2633 根, 已完成。 22 区、26 区、27 区桩头焊接 2691 个, 22 区、26 区桩头焊接完成。 17 区、22 区支架安装完成 160 组。 (二)、下周 27 区柱头焊接完成。 17 区支架安装 200 小组; 22 区支架安装完成 300 小组。 23 区、24 区箱逆变基础浇筑。 江苏天目 (一)、本周 20 区、21 区支架安装共 221 组。 - 组件安装完成 176 组。 - 直流电缆敷设 20 根。 4mm 汇集线接线 60 组。 (二)、下周 20 区、21 区支架全部安装完。 - 打桩 1200 根; 桩头焊接 1000 根。			



由 扫描全能王 扫描创建

3、汇流箱安装 20 台。

中伏（孚尧科技）：

- 1、光伏场区内打桩时，在落差大的位置应做场平。
- 2、消缺施工中注意检查组件安装角度是否合格（ $20 \pm 1^\circ$ ）。
- 3、支架接地扁铁焊接时紧贴管桩成 90° ，外观质量需符合标准。

正衡监理

一、安全

- 1、光伏区施工，安全帽需正确佩戴。
- 2、综合楼外墙保温作业，安全帽安全带需正确佩戴。
- 3、打桩作业时，地面指挥人员需站在安全距离以外作业。
- 4、高压线附近施工，注意设备与高压线的安全距离。
- 5、光伏区已重新带电，二票三制应坚决贯彻执行。
- 6、光伏区已带电区域应在醒目位置张贴安全警告标识，箱逆变平台爬梯处拉警戒线并设警告标识。

二、质量

- 1、打桩时纵向拉线，控制标高及水平度。
- 2、支架组件安装，保持倾角 $20 \pm 1^\circ$ 。
- 3、汇流箱接地与环网相连，组件接地按制造厂要求做。
- 4、桩头接地保证搭接面积，桩头防腐除锈到位，汇流箱的桩头也需防腐，汇流箱的抱箍切割部位也应做防腐处理。
- 5、围栏的施工质量各单位自检，并加强平时施工的质量把控。
- 6、电缆沟、接地沟开挖深度不小于 0.8M。
- 7、组件上的泥土浮灰应及时清理。
- 8、组件下有树木的，打桩前场平时清理干净。

三、进度

- 1、材料进场后，总包统一协调处理，各分包班组上报材料需求计划。
- 2、各区消缺完成后及时报验，体现消缺进度。
- 3、三家分包单位明确各自区域划分。

四、资料

- 1、钢筋送检要与施工同步，商品砼厂家的资质，商混的检测报告以及检测设备的检测报告和合格证。
- 2、隐蔽工作的原始资料（箱逆变平台的钢筋绑扎，砼浇筑，电缆敷设 电缆沟深度检查）缺一不可。

五、其他

- 1、会议后每家单位各出一人组成安全质量检查小组，每周一次安全质量检查，检查内容包括①光伏区质量检查 ②各分包队伍住宿地的临电、饮水、饮食安全隐患检查 ③交通工具可有人货混装，超员超载等。



主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.03.24

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



总理例会 017

[illegible]

由 扫描全能王 扫描创建

安全例会

[illegible]

由 扫描全能王 扫描创建