

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-016

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 3月15日

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.03.23-14:00
会议主持人	刘德文		
会议主题：质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 上海伏光 (一)、本周： 1、28区支架完成73组，组件安装完成43组。 2、28区汇流箱安装完成10台。 3、28区集电线路敷设1条。 4、28区高压送电。 5、11区13区15区围栏完成（除部分道路及大门）。 (二)、下周： 1、28区支架安装完成193组，组件安装120组。 2、29区30区打桩完成。 3、30区箱逆变基础浇筑完成及箱逆变就位。 4、25区28区围网完成。 5、28区并网。 6、16区支架安装100组。 中冶华亚 (一)、本周： 1、场区道路维修。 2、23区、24区打桩进场。 3、26区、27区箱逆变基础模板安装，浇筑。 (二)、下周 1、23区、24区打桩完成。 2、场区道路修筑完成。 3、17区、22区支架安装。 江苏天目 (一)、本周 1、20区打桩完成。 2、18区、19区接地环网焊接。 3、6区、7区、10区接地环网开挖。 4、21区立柱焊接，20区立柱焊接完成50%。			



- 5、21 区支架完成 80%，立柱完成 70%。
6、3 区、4 区、6 区、7 区、9 区、10 区、18 区、19 区消缺完成 80%。

(二)、下周

- 1、20 区支架完成 60%，组件完成 50%。
2、21 区支架完成 100%，组件完成 100%。
3、20 区立柱焊接完，6 区、7 区接地环网焊接 80%。
4、3 区、4 区、6 区、7 区、9 区、10 区、18 区、19 区消缺完成 100%。

宜昌富豪

未到场

中伏（孚尧科技）：

- 1、按照各单位上报的消缺计划，距离 3 月底时间所剩不多，各单位抓紧消缺进度。
2、箱逆变平台找平工作，各家施工队给出具体施工时间和所需工期。
3、各施工区域内的水渠注意保护，如果破坏了的自己负责修复。
4、场区道路不符合进场标准，需项目部协调；

正衡监理

一、安全

- 1、光伏区施工，安全帽需正确佩戴。
2、综合楼外墙保温作业，安全帽安全带需正确佩戴。
3、打桩作业时，地面指挥人员需站在安全距离以外作业。
4、高压线附近施工，注意设备与高压线的安全距离。
5、光伏区已重新带电，二票三制应坚决贯彻执行。

二、质量

- 1、打桩时纵向拉线，控制标高及水平度。
2、支架组件安装，保持倾角 $20 \pm 1^\circ$ 。
3、汇流箱接地与环网相连，组件接地按制造厂要求做。
4、桩头接地保证搭接面积，桩头防腐除锈到位，汇流箱的桩头也需防腐，汇流箱的抱箍切割部位也应做防腐处理。
5、围栏的施工质量各单位自检，并加强平时施工的质量把控。
6、电缆沟、接地沟开挖深度不小于 0.8M。
7、组件上的泥土浮灰应及时清理。
8、组件下有树木的，打桩前场平时清理干净。
9、升压站建筑做沉降观测点。

三、进度

- 1、3 月底 10MW 并网目标不变。
2、各区消缺完成后及时报验，体现消缺进度。
3、三家分包单位明确各自区域划分。
4、材料进场后，总包统一协调处理，各分包班组上报材料需求计划。

四、其他

- 1、每天各施工单位及时上报工程日报。



主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.03.24

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

[illegible]