

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-018

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.04.06-14:00
会议主持人	孙富斌		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 上海伏光 (一)、本周: 29 区 30 区打桩 700 根。 16 区、28 区支架安装 320 组。 28 区组件安装 81 组。 28 区汇流箱安装 23 台; 接线 11 台。 29 区、30 区箱逆变基础浇筑完成。 1 区、2 区组件调整, 电气消缺大部分已完成, 小部分逐步整改。 1 区、2 区、11 区、13 区接地扁铁消缺调整已大部分完成。 (二)、下周: 29 区、30 区打桩全部完成。 29 区、30 区桩头焊接全部完成。 1 区 2 区消缺完成。 11 区、13 区消缺大部分完成。 中冶华亚 (一)、本周: 23 区、24 区打桩 160 根; 已全部完成。 22 区、26 区、27 区桩头焊接 1680 个, 26 区、27 区桩头焊接完成。 17 区至 22 区支架安装 708 小组, 支架安装完成; 22 区已完。 (二)、下周 23 区、24 区桩头焊接。 26 区 27 区支架安装。 江苏天目 (一)、本周 20 区、21 区支架安装共 113 组。 - 组件安装完成 86 组。 - 直流电缆敷设 20 根。 4mm 汇集线接线 36 组。 3 区、4 区、6 区、7 区组件调整 320 组。			



由 扫描全能王 扫描创建

(二)、下周

- 1、4mm 汇集线接线 30 组。
- 2、9 区、10 区、18 区、19 区组件调整。
- 3、3 区、4 区、6 区、7 区电气消缺。

中伏（孚尧科技）：

王升文:防腐施工时注意施工顺序，先防腐后安装支架；避免防腐遗漏不到位等情况。各施工单位加快消缺速度，到计划完成时间时报验项目部及监理验收。

正衡监理

一、安全

- 1、各施工队一定教育工人接入施工现场必须佩戴安全帽。
- 2、我们卸货场，卸桩，卸支架，卸光伏板，在吊车大臂活动范围内，都要拉上警戒绳，非施工人员不能进入，防止发生安全事故，因为有村民去捡包装物。
- 3、各队工人有电瓶车的，有摩托车，要教育工人坐车，不准站在车箱里，应蹲下来，摩托车只能两人，不准三人，必须佩戴头盔。如果违反拍到照片罚款一人 100 元。
- 4、安装支架 2m 以上属于高空作业，一要佩戴安全帽，二要佩戴安全带，这是安全硬性规定，一定要落实。

二、质量

- 1、各施工队在接地，电缆敷设回填之前必须报验，监理要留影像资料备案，各施工队的检验批一样要留下影像资料，备检查，
- 2、13 箱逆变平台出线电缆的电缆沟的深度只有 150mm 到 200mm 电缆沟底部，两侧都是红砖头垃圾。
- 3、经检查 1 到 5 区消缺任务区，监理根据检查的情况，发了联系单，有有些问题我要说一下，关于 1×4 电缆穿线管的问题，有三种情况，）（1）1 区是 pvc 管，2 区是绝缘胶带，3，4 区软管，应该用什么管，一个项目部施工材料不统一，都是按照图纸施工的吗？（2），背拉杆问题，有的一根背拉杆，有的连着一根背拉杆，有的背拉杆螺丝不紧丝。（3），桩头不除锈，不防腐，不刷防锈漆。
- 4、增压站综合楼楼顶，经检查施工过程，没有按照图纸，YCJJ-BD1710001S-T0101-02 图纸（3）屋面（上人屋面）1-9 条和建筑屋面施工规范的要求施工。在 4 月 5 日上午雨后检查，屋面有几处渗水问题，要解决好。
- 5、电缆沟，接地沟都达不到 800mm,1000mm,今后农业公司进场，耕种时，电缆，扁铁埋的深度达不到设计的要求，会被犁子把电缆，接地扁铁给钩出来，会造成停电事故，电会伤人的，请各队必须重视，按照图纸和规范施工。

三、进度

- 1、材料进场后，总包统一协调处理，各分包班组上报材料需求计划。
- 2、各区消缺完成后及时报验，体现消缺进度。
- 3、三家分包单位明确各自区域划分。

四、资料

- 1、钢筋送检要与施工同步，商品砼厂家的资质，商混的检测报告以及检测设备的检测报告和合格证。
- 2、隐蔽工作的原始资料（箱逆变平台的钢筋绑扎，砼浇筑，电缆敷设 电缆沟深度检查）缺一不可。



五、其他

1、所有隐蔽工程必须报验项目部和监理审核后方可施工。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.04.06

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



