

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-019

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 刘德文

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.04.13 14:00 监理单位
会议主持人	刘德文		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 上海伏光 (一)、本周: 1、29 区 30 区打桩 2476 根。 2、29 区、30 区支架安装 146 组。 3、29 区、30 区柱头焊接 1343 个。 4、1 区、2 区、11 区、13 区 14 区、15 区、25 区消缺调整已大部分完成。 (二)、下周: 1、29 区、30 区打桩全部完成。 2、29 区、30 区桩头焊接全部完成。 3、29 区、30 区支架安装全部完成。 4、28 区并网。 5、29 区、30 区接地沟、电缆沟开挖。 6、11 区、13 区消缺全部完成。 中冶华亚 (一)、本周: 1、23 区、27 区柱头焊接 1567 个, 23 区、27 区柱头焊接已完。 2、17 区支架安装 1055 小组。 3、23 区、24 区箱逆变基础浇筑完成。 (二)、下周 1、24 区桩头焊接。 2、23 区、26 区、27 区支架安装。 江苏天目 (一)、本周 1、4mm 汇集线接线 16 组。 2、3 区、4 区、6 区、7 区组件调整 253 组。 3、3 区、4 区、6 区、7 区电气调整接地部分。 (二)、下周 1、4mm 汇集线接线 100 组。 2、9 区、10 区、18 区、19 区组件调整 320 组。			



由 扫描全能王 扫描创建

3、3区、4区、6区、7区电气消缺。

4、组件安装 100 组。

5、直流电缆敷设 10 根。

6、箱逆变接线 8 根。

宜昌富豪

(一)、本周

1、综合楼窗安装完成，外墙刮白完成。

2、配电楼消缺完成 95%。

(二)、下周

1、综合楼楼层找平。

2、综合楼地砖敷设。

3、综合楼内墙刮白，地板，吊顶开始施工。

4、综合楼外墙真石漆完成。

中伏（孚尧科技）：

1、各家已发电区域所用汇流箱桩基不符设计要求，私自更改为 3.5M（设计 4.5M）的桩基，现必须整改。

2、以后各施工单位 8 点上报自家的消缺位置和人数以及消缺整改项，有项目部和监理人员带头，在现场监督检查消缺进度情况。

正衡监理

进度：

1、消缺进度落实与报验。

2、资料的报审（各家前期施工资料，隐蔽工程报验）。

3、升压站的消缺工作进展和综合楼楼顶防水施工的整改。

安全：

1、大型机械吊装交叉作业必须专业安全员负责。

质量：

1、所有消缺项必须满足设计及规范要求。

2、联络线施工必须按照 2018.01.03 日设计审查会议的要求。

资料：

1、每天上报资料必须按时上报，施工量、人员、机械等数量须按实际上报。

其他：无

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司	
抄送单位	湖南卓越建设有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2018.04.13

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



[illegible]